

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-167952/9-2016
Бајина Башта, 12. 10. 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора
број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године**

**и Измењеног уговора - АНЕКСА
број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године,**
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
број ЈН ВВ ББ – 46/2015, за извођење радова „Осигурање десене обале реке Дрине испод
круга ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“ у дужини од цца 600м – прва фаза“, са Извођачем
радова ГП „СТАНДАРД“ д.о.о. Црвица – Бајина Башта

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.**

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Пројекат обухвата наставак заштите од великих вода десне обале Дрине у дужини од 600м. Приликом наиласка велике воде протока 4000м³/с дошло је до деградације и одношења материјала са раније осигураног терена на том делу.

Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуну који је саставни део Конкурсне документације (Образац број 6 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Осигурање десне обале реке Дрине испод круга ХЕ и РХЕ ББ у дужини од цца 600м – прва фаза“
- Ознака: Радови на изградњи обалног зида
- Шифра: 45243600

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

1. Рок завршетка радова по основном Уговору је **20.05.2016. године**, односно по ИЗМЕЊЕНОМ УГОВОРУ – АНЕКСУ број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године је **20.10.2016. године**;

2. Нови рок за завршетак радова је **20.12.2016. године**.

3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године, у члану 5. који дефинише „**ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**“ и ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године, сагласно члану 5. став 3 и члану 15. Уговора.

Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5., гласи:

„Извођач радова се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца – максимално 10 (десет) календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Комплетан обим предметног посла Извођач радова се обавезује да заврши у року од максимално 150 календарских дана од дана почетка извођења предметних радова.

Радови од коте 219.5мнм до коте 222.0мнм се изводе искључиво када је водостај на реци Дрини 50-100м³/с, и рок за извођење радова може бити продужен уколико не буде довољан број радних дана да се радови изведу на том делу“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу Записника о увођењу Извођача радова у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **20.05.2016. године**. На основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године, рок за извођење радова је **20.10.2016. године**.

Нови рок за завршетак предметних радова је 20.12.2016. године.

У члану 15. основног Уговора је дефинисано „Све измене и допуне Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од стране оба уговорача, и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне стране“.

Извођач радова се, писаним путем, дана 07.10.2016. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме се наводи да се према основном Уговору рок извођења радова може продужити ако не буде довољан број радних дана да се радови изведу када је водостај реке Дрине од 50-100м³/с. Поред тога наводи се да је у јануару, фебруару, марту, априлу, мају, јуну, јулу, августу и септембру водостај реке Дрине био увек изнад 100м³/с, па Извођач радова није могао да изврши сав уговорен посао, што је приказано у грађевинском дневнику.

С обзиром да рок за извођење радова по основном Уговору број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године, и на основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године, истиче 20.10.2016. године, неопходно је наведени рок продужити. Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да нови рок за завршетак радова буде 20.12.2016. године.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Извођача радова и прихватио предложени рок продужетка извођења радова, наводећи да је разлог немогућности завршетка предметних радова оправдан уз образложење да је у грађевинском дневнику евидентирано да се у јануару, фебруару, марту, априлу, мају, јуну, јулу, августу и септембру, када је водостај реке Дрине био увек изнад 100м³/с, нису могли изводити предметни радови и да је, обзиром да је та могућност дата у члану 5 основног Уговора, неопходно, за тај период, када се нису могли изводити радови, продужити првобитно уговорени рок завршетка радова до 20.12.2016. године.

Остале одредбе Основног уговора број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – АНЕКС број 2, Уговора број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године.

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца

Финансијски директор Огранка
Зорица Јовановић, дипл.економиста



GP "STANDARD" DOO
 CRVICA BB
 31250 BAJINA BAŠTA
 PIB 100119036
 MB 07489480

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 07.10.2016 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
6.05.6.0201	-16795	2/9	2016

JP EPS BEOGRAD, Carice Milice broj 2
 Ogranak "Drinsko - Limske hidroelektrane"
 Bajina Basta, Trg Dusana Jerkovicica broj 1,
 31250 Bajina Basta,
 Maticni broj: 20053658
 PIB: 103920327

Predmet: "Osiguranje desne obale reke Drine ispod kruga HE i RHE "Bajina Bašta" u dužini od cca 600m - prva faza " po Ugovoru broj 0201-45794/12-15 od 10.12.2015. godine

Zahtev: - Molba za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova prema predmetnom Ugovoru.

Poštovani,

Shodno članu 5 navedenog Ugovora i zapisnika o uvođenju Izvodjača u posao rok završetka predmetnih radova je **20.10.2016.** godine.

Prema članu 5 Ugovora rok izvođenja radova može biti produžen ako ne bude dovoljan broj radnih dana da se radovi izvedu kada je vodostaj reke Drine od 50-100m³/s. U januaru, februaru, martu, aprilu i maju, junu, julu, avgustu i septembru vodostaj reke Drine je bio uvek iznad 100m³/s pa Izvodjač radova nije uspeo da završi sav ugovoren posao, što je prikazano u građevinskom dnevniku.

U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite produženje roka za 2 meseca, odnosno da novi rok završetka posla bude **20.12.2016.** godine.

S poštovanjem,

Izvodjač radova "GP STANDARD" d.o.o Crvica

direktor

U Bajinoj Bašti

07.10.2016 god.



Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Број 6.06.02.9-6.02.01-167952/8-2016
11.10.2016 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2



ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 2

за уговор број 0201-45794/12-15 од 10.12.2015. године и анекс број 1 основног уговора „Осигурање десне обале реке Дрине испод круга ХЕ и РХЕ ”Бајина Башта” у дужини од цца 600м - прва фаза”.

Вредност радова сходно члану 3 основног Уговора износи: **9.034.350,0** динара (словима: деветмилионатридесетчетрихиљадетристотинепедесетдинара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 5 предметног Уговора и Записника о увођењу Извођача у посао је **20.05.2016.** године.

Предмет Уговора је израда габионске обалоутврде на десној обали реке Дрине, низводно од круга ХЕ и РХЕ "Бајина Башта".

Према члану 5 основног Уговора рок извођења радова може бити продужен ако не буде довољан број радних дана да се радови изведу када је водостај реке Дрине од 50-100м³/с. У јануару, фебруару, марту, априлу, мају, јуну, јулу августу и септембру водостај реке Дрине је био увек изнад 100м³/с па Извођач радова није успео да заврши сав уговорен посао, што је и приказано у грађевинском дневнику. Без габионских кошева у кориту реке на локацији 2 када је водостај Дрине испод 100м² не може се радити заштита на вишим котама.

Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши све позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок завршетка уговора 0201-45794/12-15 са Извођачем радова "GP STANDARD" д.о.о из Црвице је **20.12.2016** године.

Надзорни орган : Владимир Даниловић дипл.грађ.инг. 

Сагласан: Руководилац СГО:
Живко Николић дипл.грађ.инг. 

С поштовањем,



Директор за производњу енергије
Радисав Матић дипл.ел.инг.



Копија:
ГС,
Архива

