

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО

1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-153436/8-2016
Бајина Башта, 20.10.2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора
број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године**

и Измењеног уговора - АНЕКСА

број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године,

закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке

број ЈН ВВ Р ББ – 104/2014, за извођење радова „РЕЗЕРВОАР ГОЛУБАЦ“ КАЛУЋЕРСКЕ
БАРЕ, са Извођачем радова ЗЗ „СТАНДАРД“ Бајина Башта, ГП „Грађевинар“ д.о.о. Уб и
СГР „Монтажа“ Бајина Башта (Заједничка понуда)

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Резервоар „Голубац“ - Калуђерске баре је АБ конструкција запремине 250м³, пројектована кроз пројекат водоснабдевања планине Таре и Калуђерских бара. Према наведеном пројекту једини неизведени пројекат је резервоар „Голубац“. Овај резервоар је потребан за изравнање потрошње воде на локалитету Калуђерске баре.

Предметна јавна набавка обухвата земљане, армирачке и бетонске радове и део припремних радова који су део пројекта Резервоар „Голубац“ – Калуђерске баре.

Армирачки радови обухватају радове на уградњи пројектом дефинисане арматуре.

Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуну који је саставни део Конкурсне документације и у Техничком делу Конкурсне документације.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Резервоар Голубац“, Калуђерске баре – Прва фаза
- Ознака: Радови на изградњи резервоара
- Шифра: 45247270

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

1. Рок завршетка радова по основном Уговору је **25.04.2016. године**, односно по ИЗМЕЊЕНОМ УГОВОРУ – АНЕКСУ број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године је **25.10.2016. године**;

2. Нови рок за завршетак радова је **25.04.2017. године**.

3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године, у члану 5. који дефинише „**ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**“ и **ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА** број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године, сагласно члану 13. Уговора.

Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5., гласи:

„Извођач радова се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца – максимално 10 (десет) календарских дана од дана обостраног потписивања овог Уговора.

Комплетан обим предметног посла Извођач радова се обавезује да заврши у року од максимално 150 (стопедесет) календарских дана од дана почетка извођења предметних радова“, из чега произилази, у склад са праћењем у Служби грађевинског одржавања код Наручиоца, на основу Записника о увођењу Извођача радова у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **25.04.2016. године**. На основу **ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА** број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године, рок за извођење радова је **25.10.2016. године**.

Нови рок за завршетак предметних радова је 25.04.2017. године.

У члану 13. основног Уговора је дефинисано „Све измене и допуне Уговора важе само ако су направљене у писаној форми и потписане од обе угооврне стране“.

Извођач радова се, писаним путем, дана 13.10.2016. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме наводи да је Инвеститор прибавио решење којим се одобрава извођење радова према члану 145. Закона о планирању и изградњи, а није прибавио сагласност ЈП „Србијашуме“ о одобрењу извођења радова, те из тог разлога Извођач радова није био у могућности да заврши посао у уговореном року.

С обзиром да рок за извођење радова по основном Уговору број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године, и на основу **ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА** број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године, истиче 25.10.2016. године, неопходно је наведени рок продужити. Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да нови рок за завршетак радова буде 25.04.2017. године.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио са захтевом Извођача радова и прихватио предложени рок продужетка извођења радова до 25.04.2016. године, наводећи да је разлог немогућности завршетка предметних радова у уговореном року оправдан, уз образложење да је Инвеститор за иста прибавио решење којим се одобрава извођење радова на поменутом резервоару „Голубац“, међутим, пошто се извођење радова врши на парцели 11434/2 КО Кремна, чији је корисник ЈП „Србијашуме“, потребно је прибавити и њихову сагласност за извођење радова. Захтев за сагласност је упућен дана 26.08.2016. године, и до дана 20.10.2016. године није добијен никакав одговор.

Остале одредбе Основног уговора број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – АНЕКС број 2, Уговора број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године.

Прилог:


- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца

Финансијски директор Огранка

 Зорица Јовановић, дипл.економиста

**ZANATSKA ZADRUGA
"STANDARD"
BAJINA BAŠTA**

Ul. Milenka Topalovica 74
telefoni: 031/863-290
fax: 031/863-290
m. broj: 07305389 PIB: 100999105
sifra del: 4339 PDV ev: 132229238
tekuci racuni: 205-152211-34
datum: 12.10.2016.
Broj: 110



STANDARD

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
605.6-02.01-153436/6-7016
Број 19
..... 13. 10. 2016 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije
Beograd, Carice Milice 2

Ogranak „Drinsko-Limske HE“
Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića 1

Predmet: Izvođenje radova "Rezervoar Golubac, Kaluđerske Bare" po Ugovoru broj 0201- 42122/22-15 od 25.11.2015. i Aneks ugovora broj 1 od 22.04.2016.

Zahtev: - Molba za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova prema predmetnom Ugovoru i Aneks ugovoru broj 1.

Poštovani,

Shodno članu 5. navedenog Ugovora i zapisnika o uvođenju Izvođača radova u posao rok završetka predmetnih radova je 25.04.2016. i produženju roka čalna 3. Aneks ugovora broj 1 po kome je završetak predmetnih radova **25.10.2016.** godine .

Pošto je Investitor pribavio rešenje kojim se odobrava izvođenje radova prema članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, a nije pribavio saglasnost JP "Srbijašume" o odobrenju izvođenja radova, Izvođač radova nije bio u mogućnosti da završi posao u ugovorenom roku.

U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite produženje roka za 6 meseci, odnosno da novi rok završetka posla bude **25.04.2017.** godine.

S poštovanjem,

Izvodjač radova "ZZ STANDARD"
V.D. direktora



U Bajinoj Bašti, 12.10.2016 god.

Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

Број 606.02.4-Е.02.01-153436/4-2016

Број

18

20. 10. 2016

год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2



ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 2

за уговор број 0201-42122/22-15 од 25.11.2015. године и Анекса број 1 "Извођење радова "Резервоар Голубац, Калуђерске Баре"."

Вредност радова сходно члану 3 основног Уговора износи: **10.295.610,0** динара (словима: десетмилионадвестотинедеведесетпетхиљадашестстотинадесетдинара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 5 и Записника о увођењу Извођача у посао је **25.04.2016.** године.

Предмет Уговора је израда армирано-бетонског резервоара за воду на Калуђерским Барама. Резервоар је део водоводног система "Тара".

Инвеститор је прибавио решење којим се одобрава извођење радова на поменутом резервоару "Голубац". Међутим, пошто се извођење радова врши на парцели 11434/2 КО Кремна, чији је корисник ЈП "Србијашуме", потребо је прибавити њихову сагласност за извођење радова. Захтев за сагласност је упућен дана 26.08.2016. године, и до данас нисмо добили никакав одговор.

Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок завршетка уговора 0201-42122/22-15 са Извођачем радова 33 "Стандард" из Бајине Баште је **25.04.2017** године.

Надзорни орган : Владимир Даниловић дипл.грађ.инг. 

Сагласан: Руководилац СГО:

Живко Николић дипл.грађ.инг. 

С поштовањем,



Директор за производњу енергије
Радисав Матић дипл.ел.инг.



Копија:
ГС,
Архива

