

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-76073/ 3-2017
Бајина Башта, 09.02.2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора
број 6.05.6-Е.02.01.-246887/17-2016 од 23.09.2016. године,
закљученог на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за ЈН број **JNMV/2100/0063/2016**, за извођење радова „Санација ограде круга и круне бране поред прилазног пута круни бране ХЕ ББ“, са Извођачем радова ГПИП "Марковић" д.о.о. Бајина Башта и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта (Заједничка понуда)

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет Јавне набавке мале вредности JNMV/2100/0063/2016 је „Санација ограде круга и круне бране поред прилазног пута круни бране ХЕ ББ”.

Овом позицијом је предвиђена санација оштећења постојеће ограде на делу од круне бране ХЕ ББ до раскрснице за Митровац. Због улегнућа и корозија челичног материјала, оштећења темељних самаца потребно је формирати нову ограду. Овим радовима су обухваћени бетонски радови за темеље ограде, соклену греду, ископ материјала и чишћење и раскршћавање терена.

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Санација ограде круга и круне бране поред прилазног пута круни бране ХЕ ББ“
- Ознака: **Постављање металних конструкција**
- Шифра: **45223110**

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок завршетка радова је **10.02.2017. године;**
2. Нови рок завршетка радова је **01.06.2017. године;**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-246887/17-2016 од 23.09.2016. године, у члану 8. који дефинише "**Рок завршетка радова**", сагласно члановима 31. и 33. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8., гласи:

„Извођач радова се обавезује да мора све уговорене радове који су предмет Конкурсне документације завршити у року од **120 (стодвадесет) календарских дана** од дана увођења у посао”.

Почетак увођења предметних радова је одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 дана од дана обостраног потписивања Уговора), из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу Записника о увођењу Извођача радова у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **10.02.2017. године**.

Нови рок за завршетак предметних радова је 01.06.2017. године.

У члану 31. основног Уговора је дефинисано "Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна", а у члану 33. се наводи да Уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза, а максимално једну годину дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Извођач радова се, писаним путем, дана 06.02.2017. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме наводи да због лоших временских прилика, појаве снега и леда и екстремно ниске температуре, нису били у могућности да изводе предметне радове у року предвиђеним Уговором, што су и евидентирали у грађениском дневнику.

Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да нови рок за завршетак радова буде 01.06.2017. године.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Извођача радова и прихватио предложени рок продужетка извођења радова, наводећи да је разлог непоштовања предвиђеног рока за извођење радова и уговорених обавеза оправдан, уз образложење да Извођач радова, због екстремно ниских температура у децембру 2016. године и јануару 2017. године, није био у могућности да изводи бетонске радове и израду тротоарских површина од бехатон плоча, за које је по техничким условима потребна позитивна температура ваздуха.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-246887/17-2016 од 23.09.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-246887/17-2016 од 23.09.2016. године.

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Образложење – Сагласност Наручиоца





Ul.K.M.Obrenovića 166., 31250 Bajina Bašta
 PIB: SR100999076
 Mat broj: 07635508
 PEPDV: 132231798
 Šifra delatnosti: 4399
 Tel: 031/3864-822. fax: 031/3868-111
 e-mail: gpipmarkovic@mts.rs
 Tekući račun br: Banka Intesa 160-43290-89
 Sberbank 285-2561000000046-35

GPIP
 MARKOVIĆ d.o.o.
 Broj: 37/17-3
 Datum: 06.02.2017 god
 BAJINA BAŠTA

Bajina Bašta, 06.02.2017.g.

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije
Beograd, Carice Milice 2

Ogranak „Drinsko-Limske HE“
Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića 1

Predmet: – „Sanacija ograde kruga i krune brane pored prilaznog puta kruni brane HE „Bajina Bašta““ po Ugovoru broj 6.05.6.E.02.01.-246887/17-2016 od dana: 23.09.2016.god

Zahtev: - Molba za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova prema predmetnom Ugovoru.



Poštovani,

Zbog loših vremenskih prilika, pojave snega i leda i ekstremno niskih temperatura, nismo bili u mogućnosti da izvodimo predmetne radove u roku predviđenim Ugovorom, što smo evidentirali u gradjevinskom dnevniku.

U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite produženje roka za završetak radova, odnosno da novi rok završetka posla bude **01.06.2017.** godine.

S poštovanjem,

Izvođač radova
 direktor
 Bajina Bašta
 Slađoljub Marković

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 06. 02. 2017				18
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности	
	6.05.6.E.02.01-76073/1-2017			

Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Број 6.05.6-Е.02.01-76075/2-2017
08. 02. 2017 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2



ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 1

за уговор број 6.05.6.Е.02.01-246887/17-2016: "Санација оgrade круга и круне бране поред прилазног пута за круну бране ХЕ Бајина Башта"


На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈНМВ/2100/0063/2016 изабрана је наповољнија заједничка понуда Извођача радова ГПИП "Марковић" д.о.о Бајина Башта и ЈКП "12 Септембар" Бајина Башта. Вредност уговорених радова сходно члану 4. уговора број **246887/17-2016** (наш број) потписаног дана 23.09.2016 године је **4.494.936,00** динара без ПДВ. Рок завршетка радова сходно члану 8. уговора **246887/17-2016** је **120 календарских дана** од дана увођења у посао тј. **10.02.2017.** године.

Предмет Уговора је санација оgrade ка круни бране ХЕ ББ (друга фаза) у дужини од цца 160 м. Укупна вредност испостављене прве и друге привремене обрачунске ситуације је 2.681.995,65 динара што представља 60 % финансијске реализације уговора.

Разлози за непоштовање предвиђеног рока за извођење радова и уговорених обавеза су екстремно ниске температуре у децембру 2016 године и јануару 2017 године. Сходно наведеном, Извођач радова није био у могућности да изводи бетонске радове и израду тротоарских површина од бехатон плоча за које је по техничким условима потребна позитивна температура ваздуха.


На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење рока за извођење преосталих радова по уговору број **246887/17-2016** се дефинише нови рок за извршење свих уговорених обавеза и то је **01.06.2017 године.**


Надзорни орган : Жарко Николић дипл.грађ.инг. 

Сагласан: Руководилац СГО
Живко Николић дипл.грађ.инг. 

Перућац,
08.02.2017 године
С поштовањем,



Директор за производњу енергије
Радисав Матић дипл.ел.инг. 


РО ОЧАСОВНИ Р. МАТИЋ
08. 02. 2017

Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке x 1
- Служби грађевинског одржавања x 1

