

d

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-2561/11-2017
 Бајина Башта, 22. 09. 2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), у име Финансијског директора Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Вида Радовановић (по Пуномоћју број 12.01.447197/1-17 од 08.09.2017. године), доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора
број 6.05.6-Е.02.01.-2561/2-2017 од 18.01.2017. године,
 закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
 број **JN/2100/0017/2016**, за извођење радова „**АКЗ темељних испуста након**
извршеног ремонта – 4 комада (споља и изнутра) у брани ХЕ ББ“, са Извођачем
 радова **"Метал - Обреновац" д.о.о. Обреновац**

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

"АКЗ темељних испуста након извршеног ремонта- 4 комада (споља и изнутра) у брани ХЕ ББ"

Спецификација предметне набавке обухвата техничке захтеве дугорочне, савремене заштите од корозије челичних конструкција пропусног цевовода у брани ХЕ "Бајина Башта" изведене на градилишту, те укључује:

1. Припрему површине старе конструкције
2. Заштитни систем
3. Радове на извођењу заштите на градилишту
4. Надзор током извођења и завршну контролу
5. Поправке евентуалних недостатака

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „**АКЗ темељних испуста након извршеног ремонта – 4 комада (споља и изнутра) у брани ХЕ ББ**"
- Ознака: **Наношење антикорозибних премаза**
- Шифра: **45442200**

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок за завршетак радова је **07.06.2017. године**;
2. Нови рок за завршетак радова је **24.11.2017. године**;
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-2561/2-2017 од 18.01.2017. године, у члану 8. који дефинише „**РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА**“, а сагласно и члановима 29. и 33. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8., гласи:

„Извођач радова ће извођење предметних радова започети одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од **120 (стодвадесет) календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова“, из чега произилази, да је рок извођења радова **07.06.2017. године**.

Почетак извођења радова је 24.05.2017. године (Увођење Извођача радова у посао од стране Наручиоца, није могло бити раније извршено, због околности које су детаљно образложене у даљем тексту).

У члану 8. се наводи и да се **рок за завршетак радова може продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца, ако у уговореном року наступе временске неприлике које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге, као и Виша сила коју признају постојећи прописи.**

Нови рок за завршетак радова је 24.11.2017. године.

У члану 29. основног Уговора је дефинисано да „Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора,“

У члану 33. основног Уговора је дефинисано да „Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна“.

Извођач радова се, писаним путем, дана 14.08.2017. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за завршетак радова, у коме наводи да због спољашних екстремних температура (утицај више силе) и температуре у ламелама бране, где се налази цевовод темељних испуста, долази до појаве високе влажности и ниске тачке росе, па самим тим, сагледајући све техничке аспекте, пескарење површина иде веома споро, као и сушење основног премаза, међу премаза и завршног премаза знатно продужава време сушења потребно у нормалним условима рада, и да су разлози због којих предметни радови не могу бити извршени у року.


На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Извођача радова, наводећи да су разлози немогућности завршетка предметних радова у уговореном року оправдани, уз образложење да се приликом израде спецификације радова и дефинисања рока извођења радова које је Понуђач,

односно, потписивањем уговора Извођач радова прихватио, имала у виду делимична појава кондензације у цевоводима темељних испуста и то је предвиђено роковима за извођење радова. Међутим, због дуготрајних екстремних спољашних температура, у унутрашњости бране на темељним испустима где се изводе радови, дошло је до неубичајено велике кондензације воде на површинама на којима се изводе радови и радови су обустављани јер није могао да се постигне захтевани квалитет антикорозивне заштите. Вештачко сушење није успело јер су објекти (брана, Темељни испусти) изузетно великих димензија, а и количина кондензоване воде екстремна. Наручилац радова наводи, да је због тога било принуђено чекање, према стандардима квалитета, стварања прихватљивих технолошких услова за извођење радова.

Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио нови рок за завршетак радова, у трајању од 60 календарских дана. Разматрајући поднети Захтев Извођача радова, Наручилац је прихватио продужење рока до 24.11.2017. године.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-2561/2-2017 од 18.01.2017. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-2561/2-2017 од 18.01.2017. године.

Одговорно лице

Вида Радовановић, дипл.економиста
По Пуномоћју број 12.01.447197/1-17
од 08.09.2017. године

Прилози:

- Захтев Извођача радова
- Образложење Наручиоца



METAL-OBRENOVAC d.o.o.



JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA
BEOGRAD“

6.06.02.9.0201-2561/2-2017
BEOGRAD

год.

14. 08. 2017
БЕОГРАД

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE d.o.o. – OBRENOVAC, Savska 4, Zatrežje- OBRENOVAC
Tel./Fax: 011/8721-325, Tekući račun 265-1100310004554-64 Raiffeisen bank, Beograd

Naš _____
Broj: 11-8/17
Datum: 11.08.2.017.

**JP EPS Beograd
Beograd
Carice Milice 2
PIB: 103920327**

**Ogranak Drinsko Limske Hidroelektrane
Trg Dušana Jerkovića 1, Bajina Bašta**

N/R: Sloba Spasojević, dipl.maš.ing.
Predrag Žugić, maš.ing.

Poštovani,

Na osnovu objektivnih razloga (više sile i pratećih uslova rada) dostavljamo Vam,

ZAHTEV

Za produženje ugovorenog roka AKZ temeljnih ispusta u HE „Bajina Bašta“, JN /2100/0017/2016. Zbog spoljašnjih ekstremnih temperatura (uticaj više sile) i temperature u lamelama brane, gde se nalazi cevovod temeljnih ispusta, dolazi do pojave visoke vlažnosti i niske tačke rose. Samim tim, sagledajući sve tehničke aspekte peskarenje površina ide veoma sporo, kao i sušenje osnovnog premaza, među premaza i završnog premaza znatno produžuje vreme sušenja potrebno u normalnim uslovima rada.

Zbog navedenih uslova, a sa kojim je upoznat i nadzor HE „Bajina Bašta“ nismo u mogućnosti da ispoštujemo predmetne rokove za izvršenje posla, saglasno ugovoru broj: 6.05.6.9.0201-2561/2-2017 od 18.01.2017.

Iz napred navedenih razloga molimo produženje ugovorenog roka za 60 kalendarskih dana.

Srdačan pozdrav!

Priljezo

11.08.2017



DIREKTOR

Јавно предузеће Електропривреда Србије

Београд, Царице Милице 2

ОГРНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Број 6.05.6-Е02.01-2561/10-2017 19
22.09.2017 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2



ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

за Уговор за извођење радова ЈН/2100/0017/2016 – „АКЗ Темелјних испуста након извршеног ремонта – 4 комада (споља И изнутра) у брани ХЕ ББ

Уговор број 6.05.6-Е02.01-2561/2-2017, за радове - ЈН/2100/0017/2016 – „АКЗ Темелјних испуста након извршеног ремонта – 4 комада (споља И изнутра) у брани ХЕ ББ, закључен је дана 18.01.2017. године са извођачем „МЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ“ д.о.о. Обреновац.

Уговорена вредност радова сходно члану 4. Уговора износи **12.218.800,00 динара** (словима: деветмилионапедесетдвехиљаде) без ПДВ-а.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 8. Уговора је **120 календарских дана**, од дана почетка извођења предметних радова **24.05.2017.** године .

Фирма „Метал-Обреновац“ д.о.о. Обреновац нам се 11.08.2017. године обратила са молбом – **Захтевом број 6.05.6-Е.0201-2561/9-2017 за продужење рока извођења радова због спољашњих екстремних температура (утицај више силе) и температуре у ламелама бране, где се налази цевовод темелјних испуста, долази до појаве високе влажности и ниске тачке росе.**

Приликом израде спецификације радова и дефинисања рока извођења радова које је Понуђач, односно потписивањем уговора Извођач, прихватио, имали смо у виду делимичну појаву кондензације у цевоводима темелјних испуста и то смо предвидели роковима за извођење радова.

Међутим, због дуготрајних екстремних спољашњих температура, у унутрашњости бране на темелјним испустима, где се изводе радови, дошло је до неуобичајено велике кондензације воде на површинама на којима се изводе радови и радове смо обустављали јер није могао да се постигне захтевани квалитет антикорозивне заштите.

Вештачко сушење није успело јер су објекти (брана, Темелјни испусти) изузетно великих димензија, а и количина кондензоване воде екстремна.

Због тога смо били принуђени да чекамо, према стандардима квалитета, стварање прихватљивих технолошких услова за извођење радова, а то је све утицало на продужење рока услед више силе, на који ни ми а ни Извођач, нисмо могли да утичемо.

Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2



ОГРНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

Предлог новог рока завршетка радова за предметни Уговор, а на основу Захтева Извођача број 6.05.6-Е.0201-2561/9-2017 од 11.08.2017. године и свега претходно наведеног је **24.11.2017. године за завршетак радова на АКЗ-у Темелњих испуста.**

Сматрамо да се захтев за продужење рока због наведених разлога, може прихватити јер продужетак рока извођења радова не утиче на процес производње.

Перућац,
20.09.2017. године

Одговорно лице за извршење Уговора:
Предраг Жугић, маш.инж.

.....
Предраг Жугић

Сагласан руководиоца СМО:
Тривун Вучетић, дипл.маш.инж.

.....
Тривун Вучетић



Директор за производњу енергије
огранка ДЛХЕ

Микаило Злојутро, дипл.маш.инж.

.....
Микаило Злојутро

Финансијски директор огранка ДЛХЕ

Зорица Јовановић, дипл. економиста

.....
Зорица Јовановић

Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке x 1
- Служби машинског одржавања x1

