

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-149509/4-2017
Бајина Башта, 25.05.2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора
број 02.01-33502/11-15 од 27.11.2015. године,
Измењеног уговора – АНЕКСА БРОЈ 1**

**број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године, Измењеног уговора – АНЕКСА
БРОЈ 2 број 6.05.6-Е.02.01.-193410/11-2016 од 18.11.2016. године и Измењеног уговора –
АНЕКСА БРОЈ 3 број 6.05.6-Е.02.01.-98760/4-2017 од 23.02.2017. године,**

**закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
број ЈН ВВ ББ – 19/2015, за извођење радова „Статички фреквентни претварач – СФП –
Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ "ББ" - Израда АБ потпорног зида
дужине 50м за потребе СФП - друга фаза“, са Извођачем радова "МЕТА BALKAN" DOO
BEOGRAD и „BAUWESEN“ DOO LAZAREVAC (Заједничка понуда)**

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.**

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

**Статички фреквентни претварач – „Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ
"ББ - Израда АБ потпорног зида дужине 50м за потребе СФП - друга фаза"**

Пројектом „Санација деснообалног зида РХЕ „Бајина Башта“ потребно је санирати преосталих 11м деснообалног зида чија санација није завршена 1989. године, али водећи рачуна о томе да ће се на том делу проширити разводно постројење РХЕ „ББ“ и нови зид „спрегнути са постојећим“ тако да уједно буде санирани поменути део од 11м и зид „изађе“ на коту 243мм тако да би тиме постигли и проширење разводног постројења које је дефинисано у Главном пројекту уградње статичког фреквентног претварача.

Детаљан опис предметних радова дат је у предмјеру и предрачуну који је саставни део Конкурсне документације и у Техничком делу Конкурсне документације.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: Статички фреквентни претварач – СФП „Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ „ББ“ - Израда АБ потпорног зида дужине 50м за потребе СФП - друга фаза“
- Ознака: Потпорни зидови
- Шифра: 45262620

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

1. Рок завршетка радова по основном Уговору је **19.08.2016. године**, односно по ИЗМЕЊЕНОМ УГОВОРУ – АНЕКСУ БРОЈ 1 број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године је **19.11.2016. године**, односно по ИЗМЕЊЕНОМ УГОВОРУ – АНЕКСУ БРОЈ 2 број 6.05.6-Е.02.01.-193410/11-2016 од 18.11.2016. године је **28.02.2017. године**, тј. по ИЗМЕЊЕНОМ УГОВОРУ – АНЕКСУ БРОЈ 3 број 6.05.6-Е.02.01.-98760/4-2017 од 23.02.2017. године је **31.05.2017. године**;

2. Нови рок за завршетак радова је **30.09.2017. године.**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 02.01-33502-15 од 27.11.2015. године, у члану 5. који дефинише „**ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**“, ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА БРОЈ 1 број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године, Измењеног уговора – АНЕКСА БРОЈ 2 број 6.05.6-Е.02.01.-193410/11-2016 од 18.11.2016. године и Измењеног уговора – АНЕКСА БРОЈ 3 број 6.05.6-Е.02.01.-98760/4-2017 од 23.02.2017. године, сагласно члану 16. Уговора.

Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5., гласи:

„Извођач радова се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца – максимално 10 (десет) календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Комплетан обим предметних радова Извођач радова се обавезује да заврши у року од максимално **250 календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, да је рок извођења радова, по основном Уговору, **19.08.2016. године.** На основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА БРОЈ 1 број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године, рок за извођење радова је **19.11.2016. године,** односно Измењеног уговора – АНЕКСА БРОЈ 2 број 6.05.6-Е.02.01.-193410/11-2016 од 18.11.2016. године, рок за извођење радова је **28.02.2017. године,** тј. Измењеног уговора – АНЕКСА БРОЈ 3 број 6.05.6-Е.02.01.-98760/4-2017 од 23.02.2017. године, рок за извођење радова је **31.05.2017. године.**

Нови рок за завршетак предметних радова је 30.09.2017. године.

У члану 16. основног Уговора је дефинисано „За све измене овог Уговора (изузев цене која је одређена као фиксна и може се мењати само на основу посебних прописа), из објективних разлога (виша сила и сл.), Наручилац мора донети Одлуку о измени Уговора, која ће садржати податке у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН“.

Све измене Уговора, важе само ако су сачињене у писаној форми, у виду Измена уговора по Закону, и потписане од обе уговорне стране.

Извођач радова се, писаним путем, дана 09.05.2017. године (Захтев за продужетак рока број 6.05.6-Е.02.01.-149509/2-2017, заведен код Наручиоца дана 11.05.2017. године), обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за завршетак радова, у коме наводи предметни радови не могу бити извршени у року на основу следећег:

- Отежаних услова бетонирања и извођења радова услед лоших временскох услова и екстремно ниских температура у току фебруара и марта 2017. године;
- Значајног подизања нивоа реке Дрине у току марта и априла 2017. године, услед интезивних падавина у тој области у наведеном периоду .

С обзиром да рок за извођење радова по основном Уговору број 02.01-33502-15 од 27.11.2015. године, односно по основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА БРОЈ 1 број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године, Измењеног уговора – АНЕКСА БРОЈ 2 број 6.05.6-Е.02.01.-193410/11-2016 од 18.11.2016. године и Измењеног уговора – АНЕКСА БРОЈ 3 број 6.05.6-Е.02.01.-98760/4-2017 од 23.02.2017. године, истиче 31.05.2017. године, неопходно је наведени рок продужити. Извођач радова је у пућеном Захтеву предложио да нови рок за завршетак радова буде 30.09.2017. године.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Извођача радова и прихватио предложени рок продужетка извођења радова, наводећи да су разлози немогућности завршетка предметних радова у уговореном року оправдани, и да Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода, уз образложење да услед зимског периода (фебруар, март и април 2017. године) и екстремно ниских температура у том периоду које су износиле и до – 15°C током значајног броја дана, није било могуће да се врши бетонирање, а услови за извођење радова су били максимално отежани што је и евидентирано у грађевинском дневнику.

Остале одредбе Основног уговора број 02.01-33502-15 од 27.11.2015. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – АНЕКС број 4, Уговора број 02.01-33502-15 од 27.11.2015. године.

Финансијски директор Огранка

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца



Зорица Јовановић, дипл.економиста

Meta Balkan d.o.o.
Kralja Milana 7/5
11000 Beograd/Srbija

Tel. +381(0) 11 40 77 318
Fax. +381(0) 11 26 41 164

BAUWESEN META BALKAN

Br. 015-118 od 09.05.17 god.

BEOGRAD, Kralja Milana 7/5

Beograd, 09.05.2017.

Vladimir Danilović d.i.g., Nadzorni organ
Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" Beograd
Ogranak "Drinsko – Limske hidroelektrane"
Hidro Elektrana Bajina Bašta, Perućac bb

Projekat: Izvodjenje radova – JN-VV-BB – Statički frekventni pretvarač – SFP – Proširenje razvodnog postrojenja RP 220 KV RHE Bajina Bašta – Izrada AB potpornog zida dužine 50m za potrebe SFP – II Faza

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

Predmet: Zahtev za produžetak roka

| | | | |
|---------------------------|-------------------|--------|-----------|
| ПРИМЉЕНО: 11. 05. 2017 17 | | | |
| Орг. јед. | Број | Прилог | Вредности |
| | 6-0602.4-0201-149 | 50 | 9/2-2017 |

Poštovani g.Danilović,

Molimo da nam odobrite produžetak roka za završetak radova za projekat iz naslova.

Produžetak roka tražimo na osnovu sledećeg:

- Otežanih uslova betoniranja i izvođenja radova usled loših vremenskih uslova i ekstremno niskih temperature u toku februara i marta 2017.
- Značajnog podizanja nivoa reke Drine u toku marta i aprila 2017 usled intezivnih padavina u toj oblasti u navedenom periodu.

Na osnovu gore navdenog, molimo da nam odobrite novi rok za završetak radova koji bi bio 30.09.2017.

Za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Konzorcijum
Meta Balkan d.o.o. - Bauwesen d.o.o.

Direktor
Bojan Starec



Poštu slati na adresu kancelarije u Beogradu konzorcijum partnera:
Bauwesen d.o.o.
Antifašističke borbe 28, Sprat 3, Stan 8
11070 Novi Beograd/Srbija





Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Б.О.С.Б-ЕО2.01-14950-9/3-014
Број _____ 19
19. 05. 2017 _____ год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2



ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 4

за уговор број 02 01- 33502/11-15 од дана 27.11.2015.год и анекса број 1,2 и 3
основног Уговора

**Извођење радова "Статички фреквентни претварач-СФП-Проширење
разводног постројења RP 220kV РХЕ Бајина Башта – Израда АБ потпорног
зида дужине 50м за потребе СФП-а-II фаза".**

Вредност радова сходно члану 3 основног Уговора износи: **41.995.828,0** динара
(словима: четрдесетједанмилиондеветстотинадвасетпетхилљадаосамстотинадвасе
тосамдинара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 5 и Записника о увођењу
Извођача у посао и анекса број 3 је **31.05.2017.** године.

Услед зимског периода (фебруар, март и април 2017) и екстремно ниских температура у
том периоду које су износиле и до -15°C током значајног броја дана, нисмо били у
могућности да вршимо бетонирање и услови за извођење радова су били максимално
отежани и то је евидентирано у грађевинском дневнику.

Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за
време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок
завршетка уговора 02 01- 33502/11-15 са Извођачем радова "МЕТА БАЛКАН" д.о.о
Београд и "BAUWESEN" из Лазаревца је **30.09.2017** године.

Надзорни орган : Владимир Даниловић дипл.грађ.инг. 

Сагласан: Руководилац СГО
Живко Николић дипл.грађ.инг. 

С поштовањем,



Директор за производњу енергије
Радисав Матић дипл.ел.инг.



Копија:
ГС,
Архива

