

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1  
Број: 6.05.6-Е.02.01.-176515/3-2017  
Бајина Башта, 18.04.2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора  
број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године,  
Измењеног уговора – АНЕКСА број 1  
број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године,  
и Измењеног уговора – АНЕКСА број 2  
број 6.05.6-Е.02.01.-153436/9-2016 од 20.10.2016. године,**

закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке  
број ЈН ВВ Р ББ – 104/2014, за извођење радова „РЕЗЕРВОАР ГОЛУБАЦ“ КАЛУЋЕРСКЕ  
БАРЕ, са Извођачем радова ЗЗ „СТАНДАРД“ Бајина Башта, ГП „Грађевинар“ д.о.о. Уб и  
СГР „Монтажа“ Бајина Башта (Заједничка понуда)

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.**

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

**КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Резервоар „Голубац“ - Калуђерске баре је АБ конструкција запремине 250м<sup>3</sup>, пројектована кроз пројекат водоснабдевања планине Таре и Калуђерских бара. Према наведеном пројекту једини неизведени пројекат је резервоар „Голубац“. Овај резервоар је потребан за изравнање потрошње воде на локалитету Калуђерске баре.

Предметна јавна набавка обухвата земљане, армирачке и бетонске радове и део припремних радова који су део пројекта Резервоар „Голубац“ – Калуђерске баре.

Армирачки радови обухватају радове на уградњи пројектом дефинисане арматуре.

Детаљан опис предметних радова дат је у предмјеру и предрачуноу који је саставни део Конкурсне документације и у Техничком делу Конкурсне документације.

**НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ**

- Назив: „Резервоар Голубац“, Калуђерске баре – Прва фаза
- Ознака: Радови на изградњи резервоара
- Шифра: 45247270

**ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

1. Рок завршетка радова по основном Уговору број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године је 25.04.2016. године, односно по ИЗМЕЊЕНОМ УГОВОРУ – АНЕКСУ број 1 - број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године је 25.10.2016. године, односно по ИЗМЕЊЕНОМ УГОВОРУ – АНЕКСУ број 2 - број 6.05.6-Е.02.01.-153436/9-2016 од 20.10.2016. године је 25.04.2017. године.

2. Нови рок за завршетак радова је **25.10.2017. године.**

### 3. Објективни разлози за измену уговора:

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године, у члану 5. који дефинише „**ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**“, ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 1 - број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године, и ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 2 - број 6.05.6-Е.02.01.-153436/9-2016 од 20.10.2016. године, сагласно члану 13. Уговора.

**Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5., гласи:**

„Извођач радова се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца – максимално 10 (десет) календарских дана од дана обостраног потписивања овог Уговора.

Комплетан обим предметног посла Извођач радова се обавезује да заврши у року од максимално 150 (стопедесет) календарских дана од дана почетка извођења предметних радова“, из чега произилази, у склад са праћењем у Служби грађевинског одржавања код Наручиоца, на основу Записника о увођењу Извођача радова у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **25.04.2016. године**. На основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 1 - број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године, рок завршетка извођења радова је **25.10.2016. године**, односно на основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 2 - број 6.05.6-Е.02.01.-153436/9-2016 од 20.10.2016. године, рок завршетка извођења радова је **25.04.2017. године**.

**Нови рок за завршетак предметних радова је 25.10.2017. године.**

У члану 13. основног Уговора је дефинисано „Све измене и допуне Уговора важе само ако су направљене у писаној форми и потписане од обе уговорне стране“.

Извођач радова се, писаним путем, дана 04.04.2017. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме наводи да је Инвеститор прибавио решење којим се одобрава извођење радова према члану 145. Закона о планирању и изградњи, а није прибавио сагласност ЈП „Србијашуме“ о одобрењу извођења радова, те из тог разлога Извођач радова није био у могућности да заврши посао у уговореном року.

С обзиром да рок за извођење радова по основном Уговору број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године, на основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 1 - број 6.05.6-Е.02.01.-153436/3-2016 од 22.04.2016. године, истиче 25.10.2016. године, и на основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 2 - број 6.05.6-Е.02.01.-153436/9-2016 од 20.10.2016. године, истиче 25.04.2017. године неопходно је наведени рок продужити. Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да нови рок за завршетак радова буде 25.10.2017. године.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио са захтевом Извођача радова за продужењем уговореног рока за завршетак извођења радова. Наручилац је у свом Образложењу навео да је прибавио решење којим се одобрава извођење радова на поменутом резервоару „Голубац“, а пошто се извођење радова врши на парцели 11434/2 КО Кремна, чији је корисник ЈП „Србијашуме“, било је потребно прибавити и њихову сагласност за извођење радова. Поменута сагласност ЈП „Србијашуме“ је добијена тек у марту 2017. године, тако да извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

Остале одредбе Основног уговора број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – АНЕКС број 3, Уговора број 02.01-42122/22-15 од 25.11.2015. године.

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца

Финансијски директор, Огранка

Зорица Јовановић, дипл. економиста



ZANATSKA ZADRUGA  
"STANDARD"  
BAJINA BAŠTA

Ul. Milenka Topalovica 74  
telefoni: 031/863-290  
fax: 031/863-290  
m. broj: 07305389 PIB: 100999105  
sifra del: 4339 PDV ev: 132229238  
tekuci racuni: 205-152211-34  
Datum: 31.03.2017.  
Broj: 16/2017



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 04. 04. 2017 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
Б.05.6-60201-176	515/1-2017		

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije  
Beograd, Carice Milice 2

Ogranak „Drinsko-Limske HE“  
Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića 1

**Predmet:** Izvođenje radova "Rezervoar Golubac, Kaluđerske Bare" po Ugovoru broj 0201- 42122/22-15 od 25.11.2015., Aneks ugovora broj 1 od 22.04.2016. i Aneks ugovora broj 2 od 20.10.2016.

**Zahtev:** - Molba za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova prema predmetnom Ugovoru, Aneks ugovoru broj 1 i Aneks ugovora broj 2

Poštovani,  
Shodno članu 5. navedenog Ugovora i zapisnika o uvođenju Izvođača radova u posao rok završetka predmetnih radova je 25.04.2016. i produženju roka čalna 3. Aneks ugovora broj 1 po kome je završetak predmetnih radova 25.10.2016. godine. i čana 3. Aneks ugovora broj 2. po kome je završetak predmetnih radova **25.04.2017.** godine.

Pošto je Investitor pribavio rešenje kojim se odobrava izvođenje radova prema članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, a nije pribavio saglasnost JP "Srbijašume" o odobrenju izvođenja radova, Izvođač radova nije bio u mogućnosti da završi posao u ugovorenom roku.

U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite produženje roka za 6 meseci, odnosno da novi rok završetka posla bude **25.10.2017.** godine.

S poštovanjem,

U Bajinoj Bašti, 31.03.2017.

Izvodjač radova "ZZ STANDARD"  
- direktor -



Milotic Milojko



Јавно предузеће Електропривреда Србије  
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“  
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1  
031/ 590 900  
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“  
Перућац  
031/ 590 950



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  
6.06.02.3-0201-176515/2-2017  
Број ..... 18  
1.3.04.2017 ..... год.  
БЕОГРАД, Царице Милице 2

ОВДЕ

Наташа Поповић

**ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 3**

**за уговор број 0201-42122/22-15 од 25.11.2015. године и Анекса 1 и 2 "Извођење радова "Резервоар Голубац, Калуђерске Баре"."**

Вредност радова сходно члану 3 основног Уговора износи: **10.295.610,0** динара (словима: десетмилионадвестотинедеведесетпетхиљадашестстотинадесетдинара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 5, Записника о увођењу Извођача у посао и Анекса број 1 и 2 је **25.04.2017.** године.

Предмет Уговора је израда армирано-бетонског резервоара за воду на Калуђерским Барама. Резервоар је део водоводног система "Тара".

Инвеститор је прибавио решење којим се одобрава извођење радова на поменутом резервоару "Голубац". Међутим, пошто се извођење радова врши на парцели 11434/2 К.О Кремна, чији је корисник ЈП "Србијашуме", потребно је прибавити и њихову сагласност за извођење радова. Пошто је сагласност добијена у марту 2017 године, извођач није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок завршетка уговора 0201-42122/22-15 са Извођачем радова 33 "Стандард" из Бајине Баште је **25.10.2017** године.


Надзорни орган : Владимир Даниловић дипл.грађ.инг. 

Сагласан: Руководилац СГО:  
Живко Николић дипл.грађ.инг. 

С поштовањем,



Директор за производњу енергије  
Радисав Матић дипл.ел.инг.



Копија:  
ГС,  
Архива

