

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 0203-38303/15-15  
30.12.2015  
(место и датум)

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, дипл. економиста, по Пономоћју број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015.г доноси

### ОДЛУКУ

**о измени Уговора број бр.0203- 38303/11-15 од 30.11.2015. године, закљученог на основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, број ЈН/2100/0075/2015**

Предмет ове Одлуке је одлагање почетка извођења радова на Чишћење суспендованог наноса у Акумулацији МХЕ „Радаљска Бања“ - ХЕ “Зворник, на захтев Извођача радова, због неповољних временских услова.

Уговорне стране на предметним радовима су:

**Наручилац : ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2**  
**ОГРАНАК "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ"**  
**Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1**  
кога заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић,  
дипл. економиста, по Пономоћју број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015.год.

**Извођач радова: “ХИДРОИСКОПИ“ Д.О.О., Светог Саве 68А/3, Панчево**  
које заступа директор Владимир Павела

Уговорени рок за почетак извођења предметних радова је био 5(пет) календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора. Представник Извођача радова је дошао на лице места 04.12.2015. године и заједно са представницима Инвеститора констатовао да на лицу места има снега висине 10цм и да је температура ваздуха -3°С, те да се предметни радови не могу изводити при таквим условима.

На основу таквих временских услова, Извођач радова се обратио Наручиоцу, Захтевом за одлагање почетка извођења предметних радова ( допис бр.0203-38303/13-15 од 09.12.2015. године).

У члану 12. Основног Уговора стоји „За све измене Уговора ( изузев цене која је одређена као фиксна и може се мењати само на основу посебних прописа), из објективних разлога ( виша сила и сл.), Наручилац мора донети одлуку о измени Уговора, која ће садржати податке у складу са чланом 115. Став 2. ЗЈН. Све измене Уговора, важе само ако су сачињене у писаној форми, у виду Измена Уговора по Закону, и потписане од обе уговорне стране“.

Надзорни орган и Руководилац СГО су, у Образложењу Финансијском Директору Огранка (број дописа 0203-38303/14 од 17.12.2015. године), написали објективне разлоге за измену Уговора.

О тачном термину почетка извођења радова, Инвеститор ће, писаним путем, обавестити Извођача радова, десет дана пре тог датума.

Финансијски директор Огранка је прихватио образложење Надзорног органа и Руководиоца СГО, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку да се прихвата одлагање почетка извођења предметних радова, до пролећа 2016. године, те да се по том основу, сачине Измене и допуне Уговора са Понуђачем "ХИДРОИСКОПИ" Д.О.О., Светог Саве 68 А/3, Панчево.



Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл. економиста