

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-153436/ 2-2016
Бајина Башта, 22. 04. 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ

о измени Уговора број 02.01.-42122/22-15 од 25.11.2015. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка број ЈН ВВ Р – ББ 104/2014,
са Извођачем радова ЗЗ „Стандард“ Бајина Башта, ГП „Грађевинар“ д.о.о. УБ, и
СГР „Монтажа“ Бајина Башта (Заједничка понуда)

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Резервоар "Голубац"- Калуђерске баре је АБ конструкција запремине 250м³, пројектована кроз пројекат водоснабдевања планине Таре и Калуђерских бара. Према наведеном пројекту једини неизведени објекат је резервоар "Голубац". Овај резервоар је потребан за изравнање потрошње воде на локалитету Калуђерске баре.


Предметна јавна набавка обухвата земљане, армирачке и бетонске радова и део пипремних радова који су део пројекта „Резервоар Голубац“- Калуђерске баре.

Армирачки радови обухватају радове на уградњи пројектом дефинисане арматуре.

Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуну који је саставни део Конкурсне документације и у Техничком делу Конкурсне документације.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – " Резервоар Голубац ", Калуђерске баре– Прва фаза
- Ознака – Радови на изградњи резервоара
- Шифра – 45247270



ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок завршетка радова је **25.04.2016. године**;
2. Нови рок завршетка радова је **25.10.2016. године**;
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 02.01.-42122/22-15 од 25.11.2015. године, у члану 5 који дефинише "**Период извођења радова**", сагласно члану 13 Уговора.

Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5, гласи:

"Извођач радова се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца – максимално 10 (десет) календарских дана од дана обостраног потписивања овог Уговора.

Комплетан обим предметног посла Извођач радова се обавезује да заврши у року од максимално **150 (стопедесет) календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова", из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу Записника о увођењу Извођача радова у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **25.04.2016. године**.

Нови рок за завршетак предметних радова је 25.10.2016. године.

У члану 13 основног Уговора је дефинисано "Све измене и допуне овог Уговора важе само ако су направљене у писаној форми и потписане од обе уговорне стране".

Извођач радова се, писаним путем, дана 20.04.2016. године, обратио Наручиоцу за захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме се наводи да Инвеститор није још увек прибавио решење којим се одобрава извођење радова према члану 145 Закона о планирању и изградњи, те из тог разлога Извођач радова није био у могућности да заврши посао у уговореном року.

На основу наведеног Захтева Извођача радова, Наручилац је, разматрајући поднети Захтев и чињенично стање Наручиоца, дао следеће образложење:

Инвеститор још увек није прибавио решење којим се одобрава извођење радова на поменутом Резервоару "Голубац" и сходно томе Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

Остале одредбе Основног уговора број 02.01.-42122/22-15 од 25.11.2015. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора урадиће се и потписати Измењен Уговор – Анекс број 1 уговора број 02.01.-42122/22-15 од 25.11.2015. године.

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца



Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста