

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-37281/1-2016  
Бајина Башта, 19.09.2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

### ОДЛУКУ о измени Уговора

број 43-1/14-12 од 23.01.2015. године, код ЈП ЕПС Огранак „ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“, односно број 43-1/12 од 23.01.2015. године код ХЕ „Зворник“, односно број 16/15 од 04.02.2015. године код „Гоша Монтажа“ а.д. Београд,

закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке број ЈН ВВ - ЗВ 43-1/2014, са ИЗВОЂАЧЕМ РАДОВА "Гоша Монтажа" а.д. Београд (односно „Гоша Монтажа“ а.д. Велика Плана до промене података, регистроване 14.07.2016. године.), за извођење радова „Ревитализација хидромеханичке опреме у ХЕ“Зворник“

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**  
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

#### КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет Јавне набавке број ЈН ВВ - ЗВ 43-1/2014 је „Ревитализација хидромеханичке опреме у ХЕ“Зворник“.

Неопходно је извршити ревитализацију хидромеханичке опреме пре почетка ревитализације агрегата тако да хидромеханичка опрема (предтурбински и сифонски затварачи) буду завршени, пре почетка ревитализације првог агрегата. Ревитализација остале опреме радила би се сукцесивно-упоредо са ревитализацијом одговарајућих агрегата и то предтурбинска решетке једног агрегата и 2 секторска регулациона затварача на преливу годишње, а планирана је да се заврши до краја 2018. године.

#### НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Ревитализација хидромеханичке опреме у ХЕ“Зворник“
- Ознака – Конструкциони производи и делови, изузев монтажних зграда
- Шифра – 44212000

**ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА УКУПНУ УГОВОРЕНУ ВРЕДНОСТ РАДОВА –  
УМАЊЕЊЕ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ:**

1. Првобитно уговорена вредност радова је **1.163.360,00 евра без ПДВ-а;**
2. Нова умањена уговорена вредност радова је **1.059.360,00 евра без ПДВ-а;**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број број **43-1/14-12 од 23.01.2015. године**, код ЈП ЕПС Огранак „ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“, односно број **43-1/12 од 23.01.2015. године** код ХЕ „Зворник“, односно број **16/15 од 04.02.2015. године** код „Гоша Монтажа“ а.д. Београд, у члану 2 који дефинише "УКУПНУ УГОВОРЕНУ ВРЕДНОСТ", сагласно члану 17 Уговора.

**Укупна уговорена вредност, из основног Уговора, сходно члану 2, гласи:** „Укупна уговорена вредност за изведене радове из члана 1. овог Уговора износи **1.163.360,00 евра без ПДВ-а** (словима: једанмилионстошездесеттрихиљаде тристотинешездесетевра) без ПДВ-а.“

**Нова умањена уговорена вредност радова је 1.059.360,00 евра без ПДВ-а.**

У члану 17 основног Уговора је дефинисано "Све измене и допуне Уговора важе само ако су направљене у писаној форми и потписане од обе уговорне стране".

**На састанку одржаном 31.08.2016. године.** између представника Извођача радова и Наручиоца је закључено да постоје оправдани проблеми на извођењу радова **по тачки 1 Секција 1- секторски регулациони затварач на преливу 1.1. Тело затварача.**

Усаглашено је да технички није могуће извршити замену следећих позиција на преосталих 7 устава:


- Замена осовина лежишта затварача;
- Замена узводног подужног заптивача;
- Радови на уградњи сајле за погон затварача (биће извршена само испорука прохромских сајли без уградње јер су непосредно пре ревитализације ХМО ове сајле замењене);
- Замена цилиндричног затварача на одводном каналу прохромским (АКЗ уместо уградње прохромског цилиндричног затварача – позиција се ради према тендерском захтеву).

Због немогућности извођења горе наведених радова, уговорне стране, су се усагласиле да се цена радова по овој тачки 1 Уговора: Секција 1 – секторски регулациони затварач на преливу, 1.1. Тело затварача, умањи за **104.000 евра** (и словима: сточетирихиљадеевра) на преосталих 7 устава – **Споразум број 6.08.02.3-Е.02.03.-58583/5-2016 од 15.09.2016. године** (заводни број код Наручиоца), односно **994/16 од 09.09.2016. године** (заводни број код "Гоша Монтажа" а.д. Београд) – у прилогу.

Уговорне стране су се усагласиле да се у степен, односно суму, умањења узму у обзир и све будуће израде специјалних алата и њима припадајућих заптивача т.ј. делова који ће бити потребни за извршење радова на „Ревитализацији ХМО“, у наредном периоду.

Остале одредбе Основног уговора број 43-1/14-12 од 23.01.2015. године, код ЈП ЕПС Огранак „ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“, односно број 43-1/12 од 23.01.2015. године код ХЕ „Зворник“, односно број 16/15 од 04.02.2015. године код „Гоша Монтажа“ а.д. Београд, које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора 43-1/14-12 од 23.01.2015. године, код ЈП ЕПС Огранак „ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“, односно број 43-1/12 од 23.01.2015. године код ХЕ „Зворник“, односно број 16/15 од 04.02.2015. године код „Гоша Монтажа“ а.д. Београд.

Финансијски директор Огранка  
  
Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилог :

- Споразум број 6.08.02.3-Е.02.03.-58583/5-2016 од 15.09.2016. године (заводни број код Наручиоца), односно 994/16 од 09.09.2016. године (заводни број код "Гоша Монтажа" а.д. Београд).



JAGHO PREDUZETE, ELEKTROENERGIJA I GAZOVODSTVO  
6.08.023 F.0203-58583/5-2016  
Број 22  
15.09.2016 год.  
БЕОГРАД, Царичин Милана 2

GOŠA MONTAŽA AD  
odl. Broj: 994/16  
datum: 09.09.2016  
БЕОГРАД

**SPORAZUM**  
Zaključen između

Predstavnika Naručioca i Izvođača

po Ugovoru zavedenom pod brojem 43-1/14-12 od 23.1.2015. kod JP EPS Ogranak "DRINSKO LIMSKE HIDROELEKTRANE" odnosno, br. 43-1/12 od 23.1.2015. kod HE Zvornik, odnosno br.16/15 od 4.2.2015. kod GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD

Na sastanku održanom 31.8.2016. između predstavnika Izvođača i Naručioca je zaključeno da postoje opravdani problemi na izvođenju radova po tački 1 Sekcija 1-sektorski regulacioni zatvarač na prelivu 1.1 Telo zatvarača.

Usaglašeno je da tehnički nije moguće izvršiti zamenu sledećih pozicija na preostalim 7 ustava:

- Zamena osovina ležišta zatvarača
- Zamena uzvodnog podužnog zaptivača
- Radovi na ugradnji sajle za pogon zatvarača (biće izvršena samo isporuka prohromskih sajli bez ugradnje)
- Zamena cilindričnog zatvarača na odvodnom kanalu prohromskim (AKZ umesto ugradnje prohromskog cilindričnog zavorača- pozicija se radi prema tenderskom zahtevu)

Zbog nemogućnosti izvođenja gore navedenih radova, ugovorne strane su se usaglasile da se cena radova po ovoj tački 1 Ugovora: Sekcija 1 – sektorski regulacioni zatvarač na prelivu, 1.1. Telo zatvarača, umanjuje za 104.000 € (i slovima: stočetirihiljadevra) na preostalim 7 ustava.

Na osnovu člana 17. predmetnog Ugovora potrebno je zaključiti Aneks br. 1 uz Ugovor.

U Perućcu, 31.8.2016.

**ZA NARUČIOCA:**  
Ogranak DLHE

**ZA IZVOĐAČA:**  
GOŠA MONTAŽA AD

Tomica Jovanović, Direktor HE ZVORNIK

Branko Šljivar, generalni direktor

Milorad Sofronić, Tehnički. Direktor HE ZVORNIK

Saša Đurić, Rukovodilac službe mašinskog održavanja

Saglasan:

*R. Matić*  
Radisav Matić, Direktor za proizvodnju energije DLHE

