

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-8734/14-2016
Бајина Башта, 09.06.2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора
број 6.05.6-Е.02.01.-8734/8-2016 од 19.02.2016. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке
број **ЈН/2100/0307/2015**, са **Добављачем "Сава коп" д.о.о. Ваљево,**
за извођење радова „Санација дела пута Милекићи - Крушчица за приступ
спољним објектима на Тари (дужина цца 400 метара)“

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет Јавне набавке број **ЈН/2100/0307/2015** је **"Санација дела пута Милекићи - Крушчица за приступ спољним објектима на Тари (дужина цца 400 метара)".**

Предмер предметних **Радова**, са детаљним описом и количинама дат је на Обрасцима број 6 Конкурсне документације (Образац структуре понуђених јединичних цена предметних радова).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Санација дела пута Милекићи - Крушчица за приступ спољним објектима на Тари (дужина цца 400 метара)“
- Ознака – Радови на изградњи споредних путева
- Шифра – 45233123

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок завршетка радова је **10.06.2016. године;**
2. Нови рок завршетка радова је **20.07.2016. године;**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.6-Е.02.01.-8734/8-2016 од 19.02.2016. године**, у члану 5 који дефинише "Период извођења радова", сагласно члану 17 Уговора.

Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5, гласи:

„Добављач се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Добављача у посао од стране Наручиоца – максимално 20 (двадесет) календарских дана од дана обостраног потписивања овог Уговора.

Комплетан обим предметног посла Добављач се обавезује да заврши у року од максимално **90 календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова”, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу Записника о увођењу Извођача радова у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **10.06.2016. године**.

Нови рок за завршетак предметних радова је 20.07.2016. године.

У члану 17 основног Уговора је дефинисано "Све измене и допуне овог Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од стране оба уговарача и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне стране".

Добављач се, писаним путем, дана 02.06.2016. године, обратио Наручиоцу за захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме наводи да је разлог због кога предметни радови неће бити извршени у року, то што Наручилац радова није на време обезбедио материјал за извођење радова према Понуди која је саставни део Уговора, позиција понуде II.2 и II.3.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Добављача, наводећи да је разлог немогућности извођења радова у уговореном року необезбеђен туцанички материјал што је по уговору била обавеза Наручиоца радова (позиција II.2 и II.3.). Наручилац је на основу тога дао сагласност да се продужи првотино уговорени рок завршетка радова до 20.07.2016. године.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-8734/8-2016 од 19.02.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-8734/8-2016 од 19.02.2016. године.

Прилог:

- Захтев Добављача
- Сагласност Наручиоца

Финансијски директор Огранка

 Зорица Јовановић, дипл.економиста


НАТАС



ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ САВА КОП ДОО ВАЉЕВО БРАЋЕ ВЕЛИЧКОВИЋ 29
тел.: 014/233-145 моб. 065/839-70-20 ; 065/839-70-22

ПИБ: 106236146 Матични бр.: 20561106

ProCredit banka 220-127553-98 Raiffeisen banka 265-6910310000527-70
Ћаџанска банка 155-27093-17 Sber banka 285-2521000000047-38

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
САВА КОП d.o.o.
 Број: 153/2016
 Датум: 02.06. 2016 год.
 ВАЉЕВО, Браће Величковић 29

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: <u>02. 06. 2016</u> 17			
Орг. јед.	Бр.сј	Прилог	Вредности
<u>6.05.6-с</u>	<u>0201-8734/12</u>	<u>2016</u>	

ЈП ЕПС БЕОГРАД
Царице Милице бр. 2
Огранак Дринско-Лимске ХЕ
Трг Душана Јерковић бр.1
Бајина Башта
МБ 20053658
ПИБ 103920327

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Поштовани,

Молимо Вас да нам продужите рок за извођење радова по ЈН/2100/0307/2015 – Санација дела пута Милекићи-Крушчица за приступ спољним објектима на Тари (дужина цца 400 метара) до 20ог јула 2016. године (уговорени рок завршетка радова је 10. јун 2016.).

Разлог због кога предметни радови неће бити извршени у року је да Наручилац радова није на време обезбедио материјал за извођење радова према Понуди која је саставни део Уговора, позиција понуде II.2 и II.3.

Надамо се да ће те разлоге прихватити и наш захтев уважити.

Срдачан поздрав,

 Ненад Јовичић
 Директор

Ваљево, 02.06.2016.

Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ИНТЕРНО
1
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“



6.06.02.4-E.0201-8734/13-2016
Број

08.06.2016 год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2



ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

за уговор број 6.05.6-Е.02.01-8734/8-2016: "Санација дела пута Милекићи-Крушчица за приступ спољним објектима на Тари (дужина цца 400 м)"


На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке **ЈН/2100/0307/2015** изабрана је најповољнија понуда Извођача радова „Сава Кол“ д.о.о. из Ваљева. Вредност уговорених радова сходно члану три уговора број 6.05.6-Е.02.01-8734/8-2016 (наш број) потписаног дана 19.02.2016 године је **4.931.688,00** динара без ПДВ. Рок завршетка радова сходно члану пет уговора 6.05.6-Е.02.01-8734/8-2016 је **90 календарских дана** од дана увођења у посао тј. **10.06.2016.** године.

Разлози за непоштовање предвиђеног рока за извођење радова и уговорених обавеза је необезбеђен туцанички материјал што је по уговору била обавеза Наручиоца радова (позиција II.2 и II.3). Сходно наведеном, Извођач радова није био у могућности да заврши уговорене обавезе за време уговореног периода извођења радова.

На основу упућеног захтева од Извођача радова (број захтева 153/2016 од дана 02.06.2016 године) за продужење рока по уговору број 6.05.6-Е.02.01-8734/8-2016 се предлаже нови рок за извршење свих уговорених обавеза и то је **20.07.2016 године.**

Надзорни орган : Жарко Николић дипл.грађ.инг. 

Сагласан: Руководилац СГО

З. Живко Николић дипл.грађ.инг. 

Перућац,
06.06.2016 године
С поштовањем,



Директор за производњу енергије
Радисав Матић дипл.ел.инг. 



Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке x 1
- Служби грађевинског одржавања x 1

