

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО
1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-22755/14-2016
Бајина Башта, 22. 07. 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора

број 6.05.6-Е.02.01.-22755/2-2016 од 25.01.2016. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
број ЈН ВВ ББ – 16/2015, за набавку добара „Судови под притиском РХЕ –
Набавка судова под притиском (три комада) за припрему компримованог
ваздуха у РХЕ Бајина Башта“, са Добављачем "Феромонт Инжењеринг" д.о.о.
Београд, „Феромонт Опрема“ а. д. Панчево (Заједничка понуда).

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број ЈН ВВ ББ – 16/2015 је – „Судови под притиском РХЕ –
Набавка судова под притиском (три комада) за припрему компримованог ваздуха у
РХЕ „Бајина Башта“.

Спецификација предметних добара детаљно је наведена у Обрасцу број 6
Конкурсне документације (Структура понуђених цена).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Судови под притиском РХЕ – Набавка судова под притиском (три комада) за припрему компримованог ваздуха у РХЕ Бајина Башта“
- Ознака: Посуде под притиском
- Шифра: 44615000

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

1. Првобитни рок завршетка комплетног обима посла је **23.07.2016. године;**
2. Нови рок завршетка комплетног посла је **25.10.2016. године;**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-22755/2-2016 од 25.01.2016. године, у члану 7. који дефинише „**РОК ИСПОРУКЕ**“, сагласно члану 17. Уговора.

Рок испоруке добара, из основног Уговора, сходно члану 7., гласи:

„Добављач се обавезује да комплетан обим предметних добара испоручи Наручиоцу у року од **180 (стоосамдесет) календарских дана** од дана обостраног потписивања Уговора“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби машинског одржавања Наручиоца, да је рок завршетка комплетног обима посла, по основном Уговору, **23.07.2016. године (субота).**

Нови рок за извршење Уговора је 25.10.2016. године.

У члану 17. основног Уговора је дефинисано "Све измене и допуне Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од стране оба уговарача и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне стране".

Добављач се, писаним путем, дана 13.07.2016. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока испоруке резервоара ваздуха, у коме наводи да је разлог због кога предметна добра не могу бити испоручена у року, то што је рок набавке додатног и потрошног материјала за заваривање, а који је последица технолошког захтева за квалитет додатног материјала за заваривање и његове специфичности, неочекивано дуг. Поред наведеног, добављач наводи да је ушао у сезону годишњих одмора његових добављача и да је минимални рок испоруке додатног материјала 5 недеља.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Добављача, наводећи да је разлог немогућности испоруке добара у уговореном року оправдан, уз образложење да је стручна екипа ХЕ „Бајина Башта“ пратећи израду ових резервоара у фабрици Произвођача поставила технолошке захтеве који могу да се испуне само употребом врхунских додатних потрошних материјала произвођача „Bohler“. Произвођач је раније прихватио ове захтеве уз упознавање да, због дугог рока испоруке, јер се ови материјали раде по наруџбини, може доћи до продужења уговореног рока испоруке резервоара. Из приложене понуде коју је Добављач приложио уз Захтев, заиста се и види да је рок за испоруку 5-6 недеља, али како је Наручиоцу приоритет квалитет, а с обзиром да се по најновијој динамици Ремонта у РХЕ испоручени резервоари могу уградити тек у ремонту 2017. године, Наручилац прихвата захтев за продужење рока испоруке.

Наручилац је на основу свега напред наведеног дао сагласност да се продужи првобитно уговорени рок испоруке добара до 25.10.2016. године.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-22755/2-2016 од 25.01.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-22755/2-2016 од 25.01.2016. године.

Прилог:

- Захтев Добављача
- Образложење Наручиоца


 Финансијски директор Огранка
 Зорица Јовановић, дипл.економиста



FEROMONT
INŽENJERING DOO
BEOGRAD

INŽENJERING, PROJEKTOVANJE,
IZRADA, MONTAŽA, REMONT I
ODRŽAVANJE, ENERGETSKIH I
INDUSTRIJSKIH OBJEKATA



ИНТЕРНО
1

RHE „Bajina Bašta“
Služba mašinskog održavanja
n/r g. Trivun Vučetić

Bajina Bašta

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 13. 07. 2016 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
605.6-Е.0201-22755/11-			2016

11010 Beograd, Bačvanska 21
tel: (+ 381 11) 2851-644
telefax: (+ 381 11) 2853-254
E-mail: office@feromontad.co.rs

T.r. br.: 275-0010221400737-43
T.r. br. 265-1630310003818-10
Mat.br.: 17320122
Reg.br.: 01917320122
Šif.del.: 2562
PIB: 100376130
PDV: 126365379

Naš znak: _____
Mesto: _____
Datum: 13.07.2016.

Predmet: Zahtev za produženje ugovorenog roka isporuke rezervoara
vazduha po ugovoru br. 250/16 od 25.01.2016.

Poštovani,

Molimo Vas da odobrite produženje ugovorenog roka isporuke predmetnih rezervoara za 30 dana zbog neočekivano dugog roka nabavke dodatnog i potrošnog materijala za zavarivanje, a koji je posledica tehnološkog zahteva za kvalitet dodatnog materijala za zavarivanje i njegove specifičnosti. Uz to smo ušli u sezonu godišnjih odmora kod naših dobavljača. Minimalni rok isporuke je 5 nedelja i mi nemamo nikakvih mogućnosti da skratimo rok isporuke dodatnog materijala.

Unapred zahvalni.

Prilog ponude za dodatni materijal:
- Ponuda „Lasta d.o.o. iz Sombora

Pozdrav,

Direktor

Zoran Nijemčević, dipl-ekon.

LASTA
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 13. 07. 2016 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
6.05.6-Е.02011-22755/12-2016			

LASTA doo
Maksima Gorkag 49, SOMBOR
tel/fax: 025 / 440-303

Registrovano u Agenciji za privredne registre
Šifra delatnosti: 4609
Matični br.: 08433607
PIB: 100614417
Tekući račun: 205-122322-73

Наручилац:
PIB RS101051281

FEROMONT OPREMA AD PANČEVO
SKADARSKA 77
26101 Pančevo 1

Datum 23.06.2016

Rok isporuke

Dostava

Važenje 08.07.2016

Odgovorna osoba

Ponuda 16-010-00586

U nalogu za plaćanje navedite poziv na broj 1601000586009.

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost
BOH-SAS2UP	Žica Bohler SAS 2 UP FI 3,0	500,00	kg	1.485,00	0,00	20,00	742.500,00
BOH-BB202	Prašak Bohler BB202 (pak: 30 kg)	210,00	kg	625,00	0,00	20,00	131.250,00
BOH-FCXSAS2	Elektroda Bohler FOX SAS 2 fi 3,2	67,50	kg	1.845,00	0,00	20,00	124.537,50
BOH-EAS2IG 2.4	Žica TIG Bohler EAS 2-IG fi 2,4	60,00	kg	1.240,00	0,00	20,00	74.400,00
Ukupno							1.072.687,50
PDV							214.537,50
Za plaćanje RSD							1.287.225,00

Slovima miliondvestacosamdesetisedamhiljadadvestadvadesetipet RSD 00/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda i usluga po opštoj stopi 20%	1.072.687,50	214.537,50	1.287.225,00

Isporuka: BOHLER SAS 2-UP ZA 5-6 nedelja, nema u fabrici, tek treba da stigne materijal za izradu.

Ostalo dostupno.

Cena je za kompletnu ponudu, Ukoliko je pojedinačna isporuka cene bih korigovali.

za LASTA doo

Јавно предузеће Електропривреда Србије

Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/ 590 900

ХЕ „БАЈИНА БАШТА“

Перућац

031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

Број 6.06.02.3-с.0201-22755/13-2016
19

18. 07. 2016 год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2



ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

за Уговор за набавку добара ЈН ВВ ББ - 16/ 2015 – „Судови под притиском РХЕ – Набавка судова под притиском (три комада) за припрему компримованог ваздуха у РХЕ „Бајина Башта“

Уговор број 605-660201-22755/2-2016, за набавку добара - ЈН ВВ ББ - 16/2015 - „Судови под притиском РХЕ – Набавка судова под притиском (три комада) за припрему компримованог ваздуха у РХЕ „Бајина Башта“, закључен је дана 25.01.2016.године са добављачем „Феромонт Инжењеринг“ д.о.о. Београд који је поднео заједничку понуду са понуђачем: „Феромонт Опрема“ а.д. Панчево.

Уговорена вредност радова сходно члану 3. Уговора износи 36.780.000,00 динара (словима: тридесетшестмилионаседамстоосамдесетхиљада) без ПДВ-а.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 5. Уговора је 180 календарских дана од дана почетка извођења предметних радова, тј. од 25.01.2016.године .

Фирма „Феромонт Инжењеринг“ д.о.о. нам се 13.07.2016. године обратила са молбом за продужење рока израде због дугог рока за набавку потрошних материјала.

Стручна екипа ХЕ „Бајина Башта“ пратећи израду ових резервоара у фабрици Произвођача је поставила технолошке захтеве који могу да се испуне само употребом врхунских додатних потрошних материјала произвођача „Bohler“.

Произвођач је прихватио наше захтеве уз упознавање да, због дугог рока испоруке, јер се ови материјали раде по наруџбини, може доћи до продужења уговореног рока испоруке резервоара.

Из приложене понуде се заиста види да је рок за испоруку 5-6 недеља, али како нам је приоритете квалитет, сматрамо да треба прихватити продужење рока испоруке јер по најновијој динамици Ремонта у РХЕ , испоручене резервоаре можемо да уградимо тек у ремонту 2017. године.

Предлог новог рока завршетка комплетног посла по Уговору, а на основу Захтева Добављача број 6.05.6-Е0201-22755/11-2016 од 14.07.2016. и свега претходно наведеног је 25.10.2016. године.

Перућац,

15.07.2016 године

Одговорно лице за извршење Уговора:

Тривун Вучетић, дипл.маш.инж.

Сагласан руководиоца СМО:

Тривун Вучетић, дипл.маш.инж.

С поштовањем,



Директор за производњу енергије

Радисав Матић дипл.ел.инж.

Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке х 1
- Служби машинског одржавања х1

