

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1  
ХЕ "Бајина Башта"

ИНТЕРНО  
1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-7267/ 10-2016  
Бајина Башта, 19. 07. 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

### ОДЛУКУ о измени Уговора

број 6.05.6-Е.02.01.-7267/4-2016 од 02.03.2016. године, за јавну набавку број ЈН ВВ ПП ББ – 91/2014 - „Набавка опреме за санацију и адаптацију ТС 35/10 Кв/Кв Металка – Партија 2 – Набавка разводног постројења РП 35 и 10 кV“, закљученог на основу спроведеног Преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда (члан 35. став 1. тачка 1. ЗЈН „Сл. гласник РС“ број 124/2015 и 68/2015), са Додављачем "Siemens" d.o.o. Beograd

Назив наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће

#### КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Ова предметна јавна набавка обухвата набавку разводног постројења 35 Кв и 10 Кв потребних за санацију и адаптацију ТС Металка.

#### НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Набавка опреме за санацију и адаптацију ТС 35/10 Кв/Кв Металка – Партија 2 – Набавка разводног постројења РП 35 и 10 кV“
- Ознака – Разводна опрема
- Шифра – 31213000

#### Измена уговора се односи на рок извршења обавеза по испоруци добара

1. Првобитни рок испоруке предметних добара, надзора над монтажом, испитивање и пуштања у рад РП 35 и 10 кV је **02.08.2016. године**;
2. Нови рок за извршење обавеза, које се односе на надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад РП 35 и 10 кV је **30.09.2017. године**;
3. **Објективни разлози за измену Уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-7267/4-2016 од **02.03.2016. године**, у члану 6 који дефинише "Рок испоруке добара", сагласно члану 16 Уговора.

**Рок испоруке добара, из основног Уговора, сходно члану 6, гласи:**

„Додављач се обавезује да предметна добра по овом Уговору испоручи у року од **150 календарских дана** након обостаног потписивања Уговора“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби електро одржавања Наручиоца, да је рок испоруке добара, надзора над монтажом, испитивање и пуштање у рад РП 35 и 10 кV, **02.08.2016. године**.

Нови рок извршења обавеза које се односе на надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад РП 35 и 10 kV је 30.09.2017. године.

У члану 16 основног Уговора је дефинисано „Све измене и допуне овог Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од стране оба уговарача, и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне стране“.

Добављач се, благовремено, писаним путем, дана 15.06.2016. године, обратио Наручиоцу за питањем када је планирано да се изврши монтажа постројења и њихово пуштање у рад и да ли су се стекли сви потребни услови за извршење ових обавеза по основном Уговору.

На основу наведеног, Наручилац је истог дана, 15.06.2016. године, доставио одговор Добављачу, такође писаним путем, у коме се наводи да се због проблема око обезбеђења потребних дозвола за извођење радова на ТС Металка, уградња РП 35 и 10 kV, производње Siemens, мора одложити за период Јун-Јул 2017. године.

Сходно напред наведеном, Добављач се, писаним путем, дана 04.07.2016. године, обратио Наручиоцу за Захтевом за продужење рока реализације Уговора, у коме наводи да према одредбама Уговора за испоруку предметних добара по ЈНВВ ПП ББ – 91/2014 „Набавка опреме за санацију и адаптацију ТС 35/10 kV/kV Металка – Партија 2 – Набавка разводног постројења РП 35 и 10 kV“, део обавеза које Добављач треба да испуни у уговореном року од 150 календарских дана, од дана обостраног потписивања Уговора, поред испоруке добара, обухвата и надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад 35 kV и 10 kV постројења.

Добављач у свом допису наводи и то да је добио обавештење од Наручиоца да се, због горе наведених проблема везано за обезбеђења потребних дозвола за извођење радова на ТС Металка, уградња РП 35 и 10 kV, извршење обавеза које обухватају надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад 35 kV и 10 kV постројења мора одложити за период Јун-Јул 2017. године.

Предлог Добављача је да крајњи рок за извршење наведених обавеза буде Септембар 2017. године.

На основу свега напред наведеног, дана 07.07.2016. године, писаним путем (е-маилом) дата је сагласност од стране Директора за производњу енергије ЈП ЕПС - Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта, за измену основног Уговора, у делу који се односи на рок извршења обавеза за надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад РП 35 и 10 kV, наводећи да је разлог за одлагање проузрокован од стране Наручиоца.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-7267/4-2016 од 02.03.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измене Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-7267/4-2016 од 02.03.2016. године.

Прилог:

- Захтев Добављача
- Сагласност и допис Наручиоца



Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста