

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-193410/10-2016
Бајина Башта, 10.11.2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора
број 02.01-33502/11-15 од 27.11.2015. године
и Измењеног уговора - АНЕКСА
број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године,**
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
број ЈН ВВ ББ – 19/2015, за извођење радова „Статички фреквентни претварач – СФП –
Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ "ББ" - Израда АБ потпорног зида
дужине 50м за потребе СФП - друга фаза“, са Извођачем радова "МЕТА BALKAN“ DOO
BEOGRAD и „BAUWESEN“ DOO LAZAREVAC (Заједничка понуда)

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.**

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

**Статички фреквентни претварач – „Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ
"ББ - Израда АБ потпорног зида дужине 50м за потребе СФП - друга фаза"**

Пројектом „Санација деснообалног зида РХЕ „Бајина Башта“ потребно је санирати преосталих 11м деснообалног зида чија санација није завршена 1989. године, али водећи рачуна о томе да ће се на том делу проширити разводно постројење РХЕ „ББ“ и нови зид „спрегнути са постојећим“ тако да уједно буде saniран поменути део од 11м и зид „изађе“ на коту 243мнм тако да би тиме постигли и проширење разводног постројења које је дефинисано у Главном пројекту уградње статичког фреквентног претварача.

Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуна који је саставни део Конкурсне документације и у Техничком делу Конкурсне документације.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: **Статички фреквентни претварач – СФП „Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ „ББ“ - Израда АБ потпорног зида дужине 50м за потребе СФП - друга фаза“**
- Ознака: **Потпорни зидови**
- Шифра: **45262620**

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

1. Рок завршетка радова по основном Уговору је **19.08.2016. године**, односно по ИЗМЕЊЕНОМ УГОВОРУ – АНЕКСУ број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године је **19.11.2016. године**;

2. Нови рок за завршетак радова је **28.02.2017. године**.

3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 02.01-33502-15 од 27.11.2015. године, у члану 5. који дефинише „**ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**“ и **ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА** број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године, сагласно члану 16. Уговора.

Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5., гласи:

„Извођач радова се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца – максимално 10 (десет) календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Комплетан обим предметних радова Извођач радова се обавезује да заврши у року од максимално **250 календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, да је рок извођења радова, по основном Уговору, **19.08.2016. године**. На основу **ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА** број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године, рок за извођење радова је **19.11.2016. године**.

Нови рок за завршетак предметних радова је 28.02.2017. године.

У члану 16. основног Уговора је дефинисано „За све измене овог Уговора (изузев цене која је одређена као фиксна и може се мењати само на основу посебних прописа), из објективних разлога (виша сила и сл.), Наручилац мора донети Одлуку о измени Уговора, која ће садржати податке у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН“.

Све измене Уговора, важе само ако су сачињене у писаној форми, у виду Измена уговора по Закону, и потписане од обе уговорне стране.

Извођач радова се, писаним путем – е-маил, дана 10.11.2016. године (Захтев за продужетак рока број 6.05.6-Е.02.01.-193410/9-2016, заведен код Наручиоца дана 17.11.2016. године), обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за завршетак радова, у коме наводи да су разлози због којих предметни радови не могу бити извршени у року:

- значајан број нерадних дана на градилишту услед лоших временских услова у току зимског периода (јануар, фебруар и март 2016.);
- измена Идејног пројекта (на основу кога се изводе радови) настала услед немогућности Извођача радова да у Србији набави поједине шипке арматуре дефинисане планом арматуре зида, као и
- оскудност понуде сертификованих бетона у Бајиној Башти и широј околини.

С обзиром да рок за извођење радова по основном Уговору број 02.01-33502-15 од 27.11.2015. године, и на основу **ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА** број 6.05.6-Е.02.01.-193410/5-2016 од 17.08.2016. године, истиче 19.11.2016. године, неопходно је наведени рок продужити. Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да нови рок за завршетак радова буде **28.02.2017. године**.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Извођача радова и прихватио предложени рок продужетка извођења радова, наводећи да су разлози немогућности завршетка предметних радова у уговореном року оправдани, уз образложење да услед великих вода у периоду јануар-мај и новембар, ниво реке Дрине није дозвољавао ископне радове за темеље потпорног зида, јер би евентуалним ископом и наиласком поплавног таласа угрозили стабилност разводног постројења. У месецу новембру је био поплавни талас који је зауставио радове. Такође, Наручилац наводи да је за време извођења радова дошло и до измена у пројектној документацији везано за армирачке радове, као и оскудности у набавци бетона ниске топлоте хидратације у Бајиној Башти, што је и евидентирано у грађевинском дневнику и сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

Остале одредбе Основног уговора број 02.01-33502-15 од 27.11.2015. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – АНЕКС број 2, Уговора број 02.01-33502-15 од 27.11.2015. године.

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца

Финансијски директор Огранка



Зорица Јовановић, дипл.економиста

6.06.02.4-E.02.01-193410/9-2016
 Meta Balkan d.o.o. Tel. +381(0) 11 40 77 318
 Kralja Milana 7/5 Fax. +381(0) 11 26 41 164
BAUWESEN
META BALKAN

Beograd, 10.11.2016.

Vladimir Danilović d.i.g., Nadzorni organ
Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" Beograd
Ogranak "Drinsko – Limske hidroelektrane"
Hidro Elektrana Bajina Bašta, Perućac bb

META BALKAN DOO

Br. out-455 od 10.11.16 god.

Trgovačka kuća Kralja Milana 7/5

Projekat: Izvodjenje radova – JN-VV-BB – Statički frekventni pretvarač – SFP – Proširenje
razvodnog postrojenja RP 220 KV RHE Bajina Bašta – Izrada AB potpornog zida dužine
50m za potrebe SFP – II Faza

Predmet: Zahtev za produžetak roka

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО:		17. 11. 2016	17
Org. jed.	Број	Прилог	Вредности
6.06.02.4-E.02.01-193410/9-2016			

Poštovani g. Danilović,

Ovim putem trazimo produzetak roka za zavrsetak radova za projekat iz naslova. na osnovu sledećeg:

- Zbog znacajnog broja neradnih dana na gradilistu usled loših vremenskih uslova u toku zimskog perioda (januar, februar i mart 2016).
- Zbog izmene idejnog projekta (na osnovu koga se izvode radovi) nastale usled nemogućnosti izvođača radova da u Srbiji nabavi pojedine šipke armature definisane planom armature zida.
- Zbog oskudnosti ponude sertifikovanih betona u Bajinoj Basti i siroj okolini.

Molimo da nam odobrite novi rok za završetak radova koji bi bio 28.02.2017.

Za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Konzorcijum
 Meta Balkan d.o.o. Bauwesen d.o.o.

Direktor
 Bojan Starec



Poštu slati na adresu kancelarije u Beogradu konzorcijum partnera:
 Bauwesen d.o.o.
 Antifašističke borbe 28, Sprat 3, Stan 8
 11070 Novi Beograd/Srbija

Strana 1 od 1



Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ИНТЕРНО



ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Б.О.Е.О.2.4-Е.0201-193410/8-2016
Број _____ 18
14. 11. 2016 _____ год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2

ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 2

за уговор број 02 01- 33502/11-15 од дана 27.11.2015.год и анекса број 1 основног Уговора

Извођење радова "Статички фреквентни претвараач-СФП-Проширење разводног постројења RP 220kV РХЕ Бајина Башта – Израда АБ потпорног зида дужине 50м за потребе СФП-а-II фаза".

Вредност радова сходно члану 3 основног Уговора износи: **41.995.828,0** динара (словима: четрдесетједанмилиондеветстотинадвасетпетхилјадаосамстотинадвасе тосамдинара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 5 и Записника о увођењу Извођача у посао и анекса број 1 је **19.11.2016.** године.

Услед великих вода у периоду јануара-мај, новембар ниво реке Дрине није дозвољавао ископне радове за темеље потпорног зида, јер би евентуалним ископом и наиласком поплавног таласа угрозили стабилност разводног постројења. У месецу новембру је био поплавни талас који је зауставио радове.

Такође, за време извођења дошло је и до измена у пројектној документацији везано за армирачке радове, као и оскудности у набавци бетона ниске топлоте хидратације у Бајиној Башти и то је евидентирано у грађевинском дневнику.

Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок завршетка уговора 02 01- 33502/11-15 са Извођачем радова "МЕТА БАЛКАН" д.о.о Београд и "BAUWESEN" из Лазаревца је **28.02.2017** године.


Надзорни орган : Владимир Даниловић дипл.грађ.инг. 

Сагласан: Руководилац СГО:
Живко Николић дипл.грађ.инг. 

С поштовањем,



Директор за производњу енергије
Радисав Матић дипл.ел.инг.



Копија:
ГС,
Архива

