

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-167952/15-2016
 Бајина Башта, 16. 12. 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени основног Уговора

број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године, Измењеног уговора – АНЕКСА 1 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године и Измењеног уговора – АНЕКСА 2 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/10-2016 од 12.10.2016. године, закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке број ЈН ВВ ББ – 46/2015, за извођење радова „Осигурање десене обале реке Дрине испод круга ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“ у дужини од цца 600м – прва фаза“, са Извођачем радова ГП „СТАНДАРД“ д.о.о. Црвица – Бајина Башта

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Пројекат обухвата наставак заштите од великих вода десне обале Дрине у дужини од 600м. Приликом наиласка велике воде протока 4000м³/с дошло је до деградације и одношења материјала са раније осигураног терена на том делу.

Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуно који је саставни део Конкурсне документације (Образац број 6 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Осигурање десне обале реке Дрине испод круга ХЕ и РХЕ ББ у дужини од цца 600м – прва фаза“
- Ознака: **Радови на изградњи обалног зида**
- Шифра: **45243600**

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

1. Рок завршетка радова по основном Уговору је **20.05.2016. године**, по Измењеном уговору – АНЕКСУ 1 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године је **20.10.2016. године**, односно по Измењеном уговору – АНЕКСУ 2 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/10-2016 од 12.10.2016. године је **20.12.2016. године**;

2. Нови рок за завршетак радова је **01.09.2017. године**.

3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године, у члану 5. који дефинише „**ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**“, Измењеног уговора – АНЕКСА 1 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године и Измењеног уговора – АНЕКСА 2 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/10-2016 од 12.10.2016. године, сагласно члану 5. став 3 и члану 15. Уговора.

Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5., гласи:

„Извођач радова се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца – максимално 10 (десет) календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Комплетан обим предметног посла Извођач радова се обавезује да заврши у року од максимално 150 календарских дана од дана почетка извођења предметних радова.

Радови од коте 219.5мнм до коте 222.0мнм се изводе искључиво када је водостај на реци Дрини 50-100м³/с, и рок за извођење радова може бити продужен уколико не буде довољан број радних дана да се радови изведу на том делу“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу Записника о увођењу Извођача радова у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **20.05.2016. године**. На основу Измењеног уговора – АНЕКСА 1 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године, рок за извођење радова је **20.10.2016. године**, односно Измењеног уговора – АНЕКСА 2 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/10-2016 од 12.10.2016. године, рок за извођење радова је **20.12.2016. године**.

Нови рок за завршетак предметних радова је 01.09.2017. године.

У члану 15. основног Уговора је дефинисано „Све измене и допуне Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од стране оба уговорача, и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне стране“.

Извођач радова се, писаним путем, дана 09.12.2016. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме се наводи да се према основном Уговору рок извођења радова може продужити ако не буде довољан број радних дана да се радови изведу када је водостај реке Дрине од 50-100м³/с. Поред тога наводи се да је у јануару, фебруару, марту, априлу, мају, јуну, јулу, августу, септембру, октобру, новембру и децембру водостај реке Дрине био увек изнад 100м³/с, па Извођач радова није могао да изврши сав уговорен посао, што је приказано у грађевинском дневнику.


С обзиром да рок за извођење радова по основном Уговору број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године, и на основу Измењеног уговора – АНЕКСА 1 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/4-2016 од 09.05.2016. године и Измењеног уговора – АНЕКСА 2 број 6.05.6-Е.02.01.-167952/10-2016 од 12.10.2016. године, истиче 20.12.2016. године, неопходно је наведени рок продужити. Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да нови рок за завршетак предметних радова буде 20.05.2017. године.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Извођача радова, наводећи да је разлог немогућности завршетка предметних радова оправдан уз образложење да у октобру, новембру и децембру није био довољан број радних дана у којима је проток реке Дрине био испод 100м³/с, па Извођач радова није успео да заврши сав уговорени посао, што је и приказано у грађевинском дневнику. Без габионских кошева у кориту реке на локацији 2, када је водостај Дрине изнад 100м³/с, не може се радити заштита на вишим котатама. Наручилац, такође, наводи да у периоду од 15.04.2017. године до 30.06.2017. године, због периода мреста рибе, постоји писана забрана испуштања воде реке Дрине на профилу ХЕ „Бајина Башта“ испод 100м³/с. Наручилац је, на основу свега наведеног, дао сагласност да се продужи првобитно уговорени рок завршетка радова до 01.09.2017. године.

Остале одредбе Основног уговора број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – АНЕКС број 3, Уговора број 02.01-45794/12-15 од 10.12.2015. године.

Финансијски директор Огранка
Зорица Јовановић, дипл.економиста



Прилог: Захтев Извођача радова и Сагласност Наручиоца

ПРИМЉЕНО			09. 12. 2016	18
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности	
6.05.6	Е-0201-167	952/13	2016	

GP "STANDARD" DOO
CRVICA BB
31250 BAJINA BAŠTA
PIB 100119036
MB 07489480

JP EPS BEOGRAD, Carice Milice broj 2
Ogranak "Drinsko - Limske hidroelektrane"
Bajina Basta, Trg Dusana Jerkovicа broj 1,
31250 Bajina Basta,
Maticni broj: 20053658
PIB: 103920327

Predmet: "Osiguranje desne obale reke Drine ispod kruga HE i RHE "Bajina Bašta" u dužini od cca 600m - prva faza " po Ugovoru broj 0201-45794/12-15 od 10.12.2015. godine

Zahtev: - Molba za produženje ugovorenog roka za izvodjenje radova prema predmetnom Ugovoru.

Poštovani,


Shodno članu 5 navedenog Ugovora i zapisnika o uvodjenju Izvodjača u posao rok završetka predmetnih radova je **20.12.2016.** godine.

Prema članu 5 Ugovora rok izvođenja radova može biti produžen ako ne bude dovoljan broj radnih dana da se radovi izvedu kada je vodostaj reke Drine od 50-100m³/s. U januaru, februaru, martu, aprilu i maju, junu, julu, avgustu, septembru, oktobru, novembru i decembru vodostaj reke Drine je bio uvek iznad 100m³/s pa Izvodjač radova nije uspeo da završi sav ugovoren posao, što je prikazano u građevinskom dnevniku.

U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite produženje roka za 5 meseci, odnosno da novi rok završetka posla bude **20.05.2017.** godine.

S poštovanjem,

Izvodjač radova "GP STANDARD" d.o.o Crvica


direktor

U Bajinoj Bašti

09.12.2016 god.

+

Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

15.12.2016 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2



ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 3

**за уговор број 0201-45794/12-15 од 10.12.2015. године и анекс број 1 и 2 основног уговора
“Осигурање десне обале реке Дрине испод круга ХЕ и РХЕ “Бајина Башта” у дужини од
цца 600м - прва фаза”.**

Вредност радова сходно члану 3 основног Уговора износи: **9.034.350,0** динара (словима: деветмилионатридесетчетрихиљадетристотинепедесетдинара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 5 предметног Уговора и Записника о увођењу Извођача у посао је **20.12.2016.** године.

Предмет Уговора је израда габионске обалоутврде на десној обали реке Дрине, низводно од круга ХЕ и РХЕ “Бајина Башта”.

Према члану 5 основног Уговора рок извођења радова може бити продужен ако не буде довољан број радних дана да се радови изведу када је водостај реке Дрине од 50-100м³/с. У октобру, новембру и децембру није био довољан број радних дана у којима је проток реке Дрине био испод 100м³/с па Извођач радова није успео да заврши сав уговорен посао, што је и приказано у грађевинском дневнику. Без габионских кошева у кориту реке на локацији 2 када је водостај Дрине испод 100м² не може се радити заштита на вишим kotaма.

У периоду од 15.04.2017 до 30.06.2017 због периода мреста рибе постоји писана забрана испуштања воде реке Дрине на профилу ХЕ “Бајина Башта” испод 100м³/с.

Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши све позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока и наведене забране нови рок завршетка уговора 0201-45794/12-15 са Извођачем радова “GP STANDARD” д.о.о из Црвице је **01.09.2017** године.

Надзорни орган : Владимир Даниловић дипл. грађ. инг. 

Сагласан: Руководилац СГО: Живко Николић дипл. грађ. инг. 

С поштовањем,


Директор за производњу енергије
Радисав Матић дипл. ел. инг.


Копија:
ГС,
Архива

