

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-39383/8-2016  
Бајина Башта, 18. 07. 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

### ОДЛУКУ о измени Уговора

број 6.05.6-Е.02.01.-39383/1-16 од 01.02.2016. године,

закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке  
број ЈН ВВ ББ – 81-3-2014, са Добављачем ЈКП "12. Септембар" д.о.о. Бајина  
Башта, ГПИП "Марковић" д.о.о. Бајина Башта и Г.П.П.У.П. „Темељ“ д.о.о. Бајина  
Башта (Заједничка понуда),

за извођење радова „Санација "Видиковца" код Хотела „Језеро“, бивша Фабрика  
бетона, промена намене објекта – израда музејског простора везано за изградњу ХЕ  
и РХЕ „Бајина Башта“ и извођење већих радова на овим објектима након изградње –  
ХЕ „Бајина Башта“ – грађевински радови на уређењу простора „Видиковца“

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**  
**Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.**

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

#### КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Ови радови обухватају санацију старе конструкције Фабрике бетона за време градње ХЕ „Бајина Башта“ која је изградњом хотела „Језеро“ претворена у видиковац. Временом, тај видиковац је претрпео оштећена скелетне конструкције и потпуно уништавање браварије. Екстерним пројектом предвиђена је санација овог објекта.

Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуну који је саставни део Конкурсне документације и у Техничком делу Конкурсне документације.

#### НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Санација „Видиковца“ код Хотела „Језеро“, бивша Фабрика бетона, промена намене објекта – израда музејског простора везано за изградњу ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“ и извођење већих радова на овим објектима након изградње - ХЕ ББ“ – грађевински радови на уређењу простора „Видиковца“
- Ознака: **Радови на изградњи хотела**
- Шифра: **45212411**

**ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА**

1. Првобитни рок завршетка радова је **16.07.2016. године**;
2. Нови рок завршетка радова је **01.11.2016. године**;
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-39383/1-16 од 01.02.2016. године, у члану 5. који дефинише "**Период извођења радова**", сагласно члану 14. Уговора.

**Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5., гласи:**

„Добављач се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Добављача у посао од стране Наручиоца – максимално 20 (двадесет) календарских дана од дана обостраног потписивања овог Уговора.

Комплетан обим предметног посла Добављач се обавезује да заврши у року од **максимално 150 (стопедесет) календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова", из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу Записника о увођењу Добављача у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **16.07.2016. године (субота)**.

**Нови рок за завршетак предметних радова је 01.11.2016. године.**

У члану 14. основног Уговора је дефинисано "Све измене и допуне овог Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од стране оба уговорача и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне стране".

**Добављач се, писаним путем, дана 30.05.2016. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме наводи да је разлог због кога предметни радови неће бити извршени у року, то што се због лоших временских услова предметни радови нису могли извршити на предвиђеној локацији, као и потписивање уговора у зимском периоду када почетак радова није био могућ.**

**На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Добављача, наводећи да је разлог немогућности извођења радова у уговореном року оправдан, због неуспеле јавне набавке за потребан електро материјал који је обавеза ХЕ и решавања сорних детаља из Пројекта, као и неповољних временских услова (високе температуре) за извођење појединих позиција. Наручилац је на основу тога дао сагласност да се продужи првобитно уговорени рок завршетка радова до 01.11.2016. године.**

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.- 39383/1-16 од 01.02.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-39383/1-2016 од 01.02.2016. године.

Прилог:

- Захтев Добављача
- Образложење Наручиоца

  
 Финансијски директор Огранка  
 Зорица Јовановић, дипл.економиста



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
**12. SEPTEMBAR**

АНТЕРНО  
1

BAJINA BAŠTA  
Svetosavska br. 6

TELEFONI: Direktor: 031/865-541, 869-027; Centrala: 864-544, Komercijalni rukovodilac: 863-783, Faks: 865-547;  
PIB: 104200689; Matični broj: 20104376; Šifra delatnosti: 3600; Tekući račun: 160-382069-21

Naš znak i broj: 819

Vaš znak i broj: 30.05.2016.god.

Datum: \_\_\_\_\_

PREDMET: **Zahtev za produženje roka izvođenja radova**

**JP EPS BEOGRAD**  
Ogranak "Drinsko-Limske HE"  
N/R Nataša Popović

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 30. 05. 2016 18			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
6.05.6	Е.0201-39383/5		2016

Vezano za izvršenje radova po JN VV BB – 81-3/2014 “Sanacija Vidikovca kod hotela Jezero, bivša Fabrika betona, promena namene objekte – izrada muzejskog prostora vezano za izgradnju HE i RHE “ Bajina Bašta” i izvođenje većih radova na ovim objektima nakon izgradnje – HE BB -**građevinski radovi na uređenju prostora “ Vidikovca”**, molimo Vas da razmotrite mogućnost produženja roka završetka radova do 01.09.2016. Predmetne radove nismo mogli izvršiti zbog loših vremenskih uslova na predviđenoj lokaciji, kao i potpisivanje ugovora u zimskom periodu kada početak radova nije bio moguć.

Srdačan pozdrav.

**JKP “12 SEPTEMBAR” BAJINA BAŠTA**

Direktor,

Dejan Filipović, dipl.ind.men.





ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“  
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1  
031/ 590 900  
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“  
Перућац  
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

Број 6.06.024-Е-0201-39383/7-2016  
19  
15. 07. 2016 год.  
БЕОГРАД, Царице Милице 2

## ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

за Уговор за извођење радова ЈН ВВ ББ – 81-3/2014 – „Санација „Видиковца“ код хотела Језеро, бивша Фабрика бетона, промена намене објекта – израда музејског простора везано за изградњу ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“ и извођење већих радова на овим објектима након изградње – ХЕ ББ – грађевински радови на уређењу простора „Видиковца“

Уговор број 39383/1-16, за извођење радова – ЈН ВВ ББ -81-3/2014 – „Санација „Видиковца“ код хотела Језеро, бивша Фабрика бетона, промена намене објекта – израда музејског простора везано за изградњу ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“ и извођење већих радова на овим објектима након изградње – ХЕ ББ – грађевински радови на уређењу простора „Видиковца“, закључен је дана 01.02.2016.године са добављачем ЈКП „12. Септембар“ Бајина Башта који је поднео заједничку понуду са понуђачима: ГПИП „Марковић“ д.о.о. Бајина Башта и ГППУП „Темељ“ д.о.о. Бајина Башта.

Уговорена вредност радова сходно члану 3. Уговора износи 7.447,518,00 динара (словима: седаммилионачетиристотинечетристоседамхиљадапетстотинаосамнаестдинара) без ПДВ-а.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 5. Уговора је 150 календарских дана од дана почетка извођења предметних радова 18.02.2016.године (дан увођења Добављача у посао по грађевинском дневнику), односно 16.07.2016.године.

Због неуспеле јавне набавке за потребан електро материјал који је обавеза ХЕ и решавања спорних детаља из Пројекта, као и неповољних временских услова (високе температуре) за извођење појединих позиција, предвиђени обим радова не може бити остварен до истека важења Уговора.

Предлог новог рока завршетка радова за предметни Уговор, а на основу Захтева Добављача број 39383/5-2016 од 30.05.2016. и свега претходно наведеног је 01.11.2016. године.

Перућац,  
13.07.2016 године

### Одговорно лице за извршење Уговора:

Илија Севић, инж. грађ.

### Сагласан руководилац СГО:

Живко Николић, дипл. грађ. инж.

С поштовањем,



Директор за производњу енергије  
Радисав Матић дипл. ел. инж.

*R. Matić*

Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке х 1  
- Служби грађевинског одржавања х 1

