

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-28858/33-2016
Бајина Башта, 11.10.2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора - АНЕКСА

број 6.05.6-Е.02.01.-28858/31-2016 од 12.08.2016. године,

закљученог на основу спроведеног Преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда (члан 35., став 1, тачка 1. ЗЈН) за ЈН број ЈН ПП ББ 42-1/2015, са Добављачем С.В.Г.Р "Хидромакс" Бајина Башта, "Максо ББ" д.о.о. Бајина Башта и „Telnet“ Kraljevo (Заједничка понуда), за извођење радова „Набавка и уградња оптичког кабла за наставак радова на релацији ТС Металка - спољни објекти (ГУИГ, ПС „Ђурићи“, ФП „Тара“) – друга фаза“

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Изградњом оптичког кабла на овим правцима се стварају услови за пребацивање телекомуникационих веза са бакарних подземних каблова (положених пре више од 30 година) на оптичке каблове који омогућавају неупоредиво бржи пренос и капацитет преноса.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Набавка и уградња оптичког кабла за наставак радова на релацији ТС Металка - спољни објекти (ГУИГ, ПС „Ђурићи“, ФП „Тара“) – друга фаза“.
- Ознака: Каблови од оптичких влакана.
- Шифра: 32562000

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Рок завршетка радова на основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 6.05.6-Е.02.01.-28858/31-2016 од 12.08.2016. године је **13.10.2016. године;**
2. Нови рок завршетка радова је **31.12.2016. године;**

3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-28858/22-2016 од 23.03.2016. године, у члану 5. који дефинише "**Период извођења радова**", и измењеног Уговора – АНЕКСА број 6.05.6-Е.02.01.-28858/31-2016 од 12.08.2016. године, сагласно члану 16. основног Уговора.

Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5. гласи:

„Добављач се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Добављача у посао од стране Наручиоца – максимално 20 (двадесет) календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Комплетан обим предметног посла Добављач се обавезује да заврши у року од **максимално 120 календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова", из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу Записника о увођењу Добављача у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору 13.08.2016. године. На основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 6.05.6-Е.02.01.-28858/31-2016 од 12.08.2016. године рок за извођење радова је **13.10.2016. године.**

Нови рок за завршетак предметних радова је 31.12.2016. године.

У члану 16. основног Уговора је дефинисано "Све измене и допуне овог Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од стране оба уговарача, и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне стране".

Да би се извршио наведени Уговор, неопходно је уговорити и реализовати додатне - **непредвиђене радове**, који су настали након катастрофалних последица проузрокованих временским непогодама у зимском периоду 2016. године на ширем подручју планине Таре (у периоду 14.03.2016. до 14.04.2016. године је проглашена Ванредна ситуација на подручју општине Бајина Башта), које су проузроковале рушење далековода и нестанак напајања електричне енергије у дужем временском периоду, који нису били укључени у првобитни Уговор о јавној набавци, које није проузроковао Наручилац нити је исте могао предвидети или спречити пре уговарања радова по ЈН ПП ББ 42-1/2015, а који се не могу раздвојити у техничком погледу од првобитног Уговора, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће за Наручиоца.

У складу са напред наведеним, на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, Наручилац је, дана 12.07.2016. године, поднео Захтев Управи за јавне набавке Републике Србије за мишљење о основаности примене Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку.

Након појаве додатних – **непредвиђених радова** заустављено је извођење радова по основном Уговору, до одговора Управе за јавне набавке.

С обзиром да рок за извођење радова по основном Уговору број 6.05.6-Е.02.01.-28858/22-2016 од 23.03.2016. године, и на основу ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА број 6.05.6-Е.02.01.-28858/31-2016 од 12.08.2016. године, истиче 13.10.2016. године, неопходно је наведени рок продужити до 31.12.2016. године.

Наручилац је првобитно одређен рок за извођење радова, дефинисан првом изменом Уговора – првим АНЕКСОМ, одредио на основу слања Захтева управи за ЈН за мишљење о основаности примене Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став 1 тачка 5), који је послат 12.07. 2016. године. У међувремену је било додатних захтева од Управе за јавне набавке, за допуном документације, тако да је позитивно мишљење Управе за јавне набавке донето 15.09.2016. године број 404-02-2318/16, које је примљено код Наручиоца 21.09.2016. године, број 6.05.6-Е.02.01.-28858/35-2016.

На основу свега напред наведеног и предложеног рока за извођење додатних радова, радови по основном Уговору се не могу извршити до првобитно наведеног рока, те се из тог разлога одређује нови рок за извршење основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-28858/22-2016 од 23.03.2016. године, и то 31.12.2016. године.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-28858/22-2016 од 23.03.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – АНЕКС број 2, Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-28858/22-2016 од 23.03.2016. године.



Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста

