ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО
1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-20323/8-2016
Бајина Башта, 09. 06. 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора

број 6.05.6-Е.02.01.-20323/3-2016 од 22.02.2016. године,
закљученог на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за ЈН број **ЈНМВ/2100/0303/2015, са Добављачем ЈКП "12. Септембар" д.о.о. Бајина Башта, ГПИП "Марковић" д.о.о. Бајина Башта и Г.П.П.У.П. „Темељ“ д.о.о. Бајина Башта (Заједничка понуда),**
за извођење радова „**Санација бетонске стазе од бране ХЕ „Бајина Башта“ на десној обали, узводно у дужини од цца 350 м – I фаза“**

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.**

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Бетонска стаза на десној обали од бране узводно од цца 350 м је изведена 1970 године и иста је оштећена, поломљена и неравна па је као таква нефункционална за кретање и обављање послова одржавања и приступа пешака воденој површини језера.

Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуну радова који је саставни део Конкурсне документације.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: **„САНАЦИЈА БЕТОНСКЕ СТАЗЕ ОД БРАНЕ ХЕ ББ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ, УЗВОДНО У ДУЖИНИ ОД ЦЦА 350 м – прва фаза“**
- Ознака: **Радови на површинском слоју улица**
- Шифра: **45233252**

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА <u>РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА</u>

1. Првобитни рок завршетка радова је **10.06.2016. године**;
2. Нови рок завршетка радова је **30.10.2016. године**;

3. **Објективни разлози за измену уговора**:

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-20323/3-2016 од 22.02.2016. године, у члану 5. који дефинише **"Период извођења радова",** сагласно члану 13. Уговора.

Период извођења радова, из основног Уговора, сходно члану 5., гласи:

„Добављач се обавезује да предметне радове по овом Уговору започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Добављача у посао од стране Наручиоца – максимално 20 (двадесет) календарских дана од дана обостраног потписивања овог Уговора.

Комплетан обим предметног посла Добављач се обавезује да заврши у року од 9**0 календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова", из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу Записника о увођењу Добављача у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **10.06.2016. године.**

Нови рок за завршетак предметних радова је 30.10.2016. године.

У члану 13. основног Уговора је дефинисано "Све измене и допуне овог Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од стране оба уговарача и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне стране".

Одговорно лице за извршење уговора је дало образложење да је накнадно установљено да се део бетонске стазе уз акумулацију налази на кат. парцели 1244 КО Растиште, општина Бајина Башта, а чији је власник „Global Real Estate & Investment“ d.o.o. Краља Петра 32, Београд, из чега произилази да предвиђени обим радова не може бити остварен до истека рока важења Уговора из напред поменутог разлога и да ће се наставити чим се од власника „Global Real Estate & Investment“ d.o.o. Beograd добије сагласност на техничку документацију за предметне радове на тој парцели, као и стварања услова по завршетку летње туристичке сезоне на језеру.

На основу образложења дата је сагласност Руководиоца Службе за грађевинско одржавање ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“ – у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-20323/3-2016 од 22.02.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-20323/3-2016 од 22.02.2016. године.

Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилог:

- Образложење Наручиоца

Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ “БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Број 6.06.02.4-ЕО2.01-20323/7-2016 19
06. 06. 2016 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2

ЕПС

ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

за Уговор за извођење радова ЈНМВ/2100/0303/2015 – Санација бетонске стазе од бране ХЕ „Бајина Башта“ на десној обали, узводно у дужини од цца 350 м – I фаза

Уговор број 20323/3-2016, за извођење радова – ЈНМВ/2100/0303/2015 – Санација бетонске стазе од бране ХЕ „Бајина Башта“ на десној обали, узводно у дужини од цца 350 м – I фаза , закључен је дана **22.02.2016.године** са добављачем **ЈКП „12. Септембар“ Бајина Башта који је поднео заједничку понуду са понуђачима: ГПИП “Марковић“ д.о.о. Бајина Башта и ГППУП „Темељ“ д.о.о. Бајина Башта**.

Уговорена вредност радова сходно члану 3. Уговора износи **2.414,400,00 динара** (словима: двамилионачетиристотинечетрнаестхиљадачетиристотинединара) **без ПДВ-а**.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 5. Уговора је **90 календарских дана** од дана почетка извођења предметних радов 11.03.2016.године (дан увођења Добављача у посао по грађевинском дневнику), односно **10.06.2016.године**.

Накнадно је установљено да се део бетонске стазе уз акумулацију налази на кат. парцели 1244 КО Растиште, општина Бајина Башта, а чији је власник „Global Real Estate & Investment“ d.o.o. Краља Петра 32, Београд.

Предвиђени обим радова не може бити остварен до истека важења Уговора из напред поменутог разлога и наставиће се чим се од власника „Global Real Estate & Investment“ d.o.o. добије сагласност на техничку документацију за предметне радове на тој парцели, као и стварања услова по завршетку летње туристичке сезоне на језеру.

Предлог новог рока завршетка радова за предметни Уговор, а на основу Захтева Добављача број 39383/5-2016 од 30.05.2016. и свега претходно наведеног је **30.10.2016. године.**

Перућац,
06.06.2016 године

Одговорно лице за извршење Уговора:
Илија Севић, инж.грађ
.....

За Сагласан руководилац СГО:
Живко Николић, дипл.грађ.инж
.....

С поштовањем,

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ 28 БЕОГРАД

Директор за производњу енергије
Радисав Матић дипл.ел.инж.
.....

Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке х 1
- Служби грађевинског одржавањах1